

## 주의 및 시정요구

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 시 압력조정기 설치 부적정

관 련 부 서 서울동부지사

내 용

### 1. 업무 개요

서울동부지사에서는 관할 지역 내 용기에 의한 LPG사용시설인 ‘A’에 대하여 아래 [표 1]과 같이 완성검사를 실시하고, 그 검사 결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

[표 1] LPG특정사용시설 완성검사 실시 내역

| 연번 | 접수번호           | 업소번호<br>(시설번호)  | 업소명 | 검사<br>종류 | 구분       | 검사일자        | 검사<br>결과 | 관련자<br>(검사원) |
|----|----------------|-----------------|-----|----------|----------|-------------|----------|--------------|
| 1  | 2023-<br>***** | *****<br>(0001) | “A” | 완성<br>검사 | 사용<br>시설 | 2023.08.10. | 적합       | ○○○          |

※ 자료출처 : 가스피아-시설검사결과 등록 출력 자료 재구성

### 2. 관련규정 및 판단기준

「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」 제44조에 따라 액화석유가스를 사용하려는 자는 해당 시설을 사용하기 전에 완성검사를 받아야 하며, 완성검사에 합격한 경우에만 해당시설을 사용할 수 있도록 규정하고 있다.

이때, 용기에 의한 액화석유가스 사용시설은 상세기준 KGS FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)의 검사 기준 및 방법을 적용하고 있는데, KGS FU431 2.4.4.1.1.항에서는 압력조정기의 입출구압력, 조정압력 등은 연소기의 사용압력에 충분한 것으로 하도록 정하고 있다.

따라서, LPG사용시설을 검사할 때에는 해당 시설에 설치된 연소기의 사용압력이 얼마인지를 확인하고 그에 적합한 압력조정기가 설치되어 있는지를 확인한 후에 이상이 없을 경우에만 검사결과를 ‘적합’으로 처리하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 서울동부지사 관련자(○○○)는 용기에 의한 LPG사용시설인 ‘A’에 대한 완성검사를 실시하면서, 출구(조정)압력이 10 kPa인 압력조정기에 사용압력이 (5.0 ~ 7.0) kPa인 업무용대형연소기가 연결되어있는 것을 인지하지 못하고 검사결과를 ‘적합’으로 처리하였다.

따라서 해당 시설에 부적정하게 설치된 압력조정기를 교체하는 등 시정이 필요하며 동일 사례가 재발하지 않도록 주의할 필요가 있다.

[ 표 2 ] “A” 가스 계통도 및 연결된 연소기 사양

| 접수번호 : 2023-*****/ 업소번호 : *****-0001 |     |              |       |                   |              |       |
|--------------------------------------|-----|--------------|-------|-------------------|--------------|-------|
| 사진 생략                                |     |              |       |                   |              |       |
| 필증번호                                 | 제조사 | 품명           | 모델명   | 가스소비량             | 사용압력         | 제조번호  |
| *****                                | “B” | 업무용대형<br>연소기 | ***** | 30,702<br>kcal/hr | (5.0~7.0)kpa | ***** |

※ 자료출처 : 검사서류철 편철 자료 및 KGS 사이버지사 가스용품필증 조회 자료 재구성

[첨부 생략]

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 서울동부지사장은

- ① 위 [표 2]에 따라 LPG특정사용시설 완성검사 시 부적정하게 설치된 압력조정기에 대하여 교체를 완료하고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바라며 (시정)
- ② LPG특정사용시설 완성검사 시 해당 시설에 설치된 업무용대형연소기의 사용압력을 제대로 확인하지 않고 부적합한 압력조정기가 설치되어 있음에도 이를 ‘적합’ 처리한 관련자에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 서울동부지사 ○○○