

현 지 조 치

제 목 특정가스사용시설 완성검사 처리에 관한 사항

관 련 부 서 부산광역시본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제22조 및 동법 시행규칙 제12조제5항에 따라 특정가스사용시설¹⁰⁾에 대한 완성검사를 실시하고 있으며, 이에 따라 부산광역시본부에서는 감사대상기간(2021.06.01. ~ 2024.03.31.)동안 특정 가스사용시설에 대한 완성검사를 [표 1]과 같이 처리하였다.

[표 1] 부산광역시본부 특정가스사용시설 완성검사 처리현황

구분	○○구	○구	○구	○○구	○○○구	○○구	○○구	○구	○○구	○○구	○구	계
건수	357	232	118	0	345	156	257	97	188	108	85	1,943

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역현황 완성검사 내역 재구성

2. 가스누출자동차단장치 검지부 도면 표시 누락

가. 관련규정 및 판단기준

「식품위생법」에 의한 식품접객업소로서 영업장의 면적이 100m² 이상인 특정가스사용시설이나 지하에 있는 특정가스사용시설의 경우 FU551 2.8.2.2.1에

- 10) ① 월 사용예정량이 2천 세제곱미터(제1종 보호시설안에 있는 경우에는 1천 세제곱미터) 이상인 가스사용시설
 ② 월 사용예정량이 2천 세제곱미터(제1종 보호시설안에 있는 경우에는 1천 세제곱미터) 미만인 가스사용시설로서 다음 각 목의 어느하나에 해당하는 시설
- 가. 내관 및 그 부속시설이 바닥·벽 등에 매립 또는 매몰설치되는 가스사용시설
- 나. 많은 사람들이 이용하는 시설로서 시·도지사가 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하여 지정하는 가스사용시설

따라 가스누출자동차단장치¹¹⁾를 설치하여야 한다.

가스누출자동차단장치의 검지부는 천장으로부터 검지부 하단까지의 거리가 0.3m 이하가 되도록 하고, 제어부는 가스사용실 연소기 주위의 조작하기 쉬운 위치 또는 안전관리원 등이 상주하는 장소에 설치하여야 하며, 차단부는 주배관에 설치하여야 한다.

따라서 공사 검사원은 지침 별표 16(완성검사 시공기록 청구서류)에 따라 가스누출자동차단장치의 검지부와 제어부가 표시된 도면을 가스시설 시공업자로부터 징구받아야 하며 비특정 가스사용시설에서 2,000m³ 이상의 특정가스 사용 시설로 전환하는 경우에도 전체 도면을 새로 작성하여 도면에 가스누출자동차단 장치를 표기한 후 공사에 제출하도록 해야 한다.

2302-1 도시가스시설검사업무처리지침

제2-9조 【가스누출자동차단장치 설치 전환시설의 기술검토】

① 비특정 → 2,000m³ 이상의 특정가스사용시설로 전환시에는 전체 도면을 새로이 작성하여 도면에 가스누출자동차단장치 위치를 표기하여 제출토록 한다.

※ 기술검토 시에 시공관리자에게 반드시 안내토록 할 것

나. 감사결과 확인된 문제점

부산광역시본부에서 감사대상기간(2021. 06. 01. ~ 2024. 03. 31.) 동안 실시한 특정가스사용시설 완성검사 적정여부를 확인한 결과, 비특정시설에서 특정가스 사용시설로 전환되는 시설 및 특정가스사용시설의 변경공사 후 제출한 준공도면에 가스누출자동차단장치를 표기하지 않은 사례가 아래 [표 2]과 같이 3건 확인되었으나, 감사기간 내에 준공도면에 표기를 완료하였다.

11) 가스가 누출되는 경우 자동으로 가스공급을 차단시켜주는 장치로서, 제어부·차단부·검지부로 구성되어 있다.

[표 2] 특정가스사용시설 준공도면 부적정 내역

연번	접수번호	시설번호	시설명	검사원	완성검사일
1	2023-1459888	02580629	“A”	4급 ○○○	2023.09.22
2	2023-1725787	02576538	“B”		2023.10.20
3	2023-0094210	02546357	“C”		2023.11.17

※ 자료출처 : 종합감사 기간 동안 부산광역시본부에서 제출한 완성검사 서류 참조

3. 특정가스사용시설 준공서류(완공도면) 미징구

가. 관련규정 및 판단기준

또한 특정가스사용시설 완성검사 시 신청인 또는 시공자로부터 시설의 완공도면을 징구할 때에는 지침 제4-2조 별표 16에 따라 해당 시설의 전체 계통도, 평면도, 입면도, 상세도 등을 모두 징구받아야 한다.

2302-1 도시가스시설검사업무처리지침

제4-2조 【시공기록의 징구】 ① 특정가스사용시설 및 가스충전시설 완성검사 시 신청인 또는 시공자로부터 징구해야 하는 시공기록 등 서류는 별표 16과 같다.

② ~ ④ <생략>

【별표 16】 완성검사 시공기록 징구서류

1. 특정가스사용시설

검사종류	완공서류목록
완성	○시공결과표(별지 제40호 서식) ○용접부 비파괴시험 성적서 및 비파괴시험 도면 ○용착 성적서 및 용착부 도면 ○가스보일러 설치·시공 및 보험가입 확인서(별도의 시공자가 시공시에 한함) ○완공도면 - 전체 계통도 - 평면도(총별, 사용처별, 1/500) - 입면도 - 상세도(1/20~1/100) <이하 생략>

나. 감사결과 확인된 문제점

부산광역시본부에서 감사대상기간(2021. 06. 01. ~ 2024. 03. 31.) 동안 실시한 도시가스 사용시설에 대한 완성검사 실시내역을 확인한 결과, 완성검사 시 규정에 따라 징구해야 하는 완공도면 중 입면도를 누락한 사례가 1건 확인되었으나 감사실시 기간 내에 시공자로부터 입면도를 징구받아 조치를 완료하였다.

[표 3] 특정가스사용시설 완공도면 징구 누락 내역

연번	접수번호	시설번호	시설명	검사원	완성검사일
1	2023-1675869	02585623	“D”	4급 ○○○	23.10.12

※ 자료출처 : 종합감사 기간 동안 부산광역시본부에서 제출한 완성검사 서류 참조

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 부산광역시본부장은

특정가스사용시설 완성검사 시 가스누출자동차단장치 검지부 도면 표시 누락, 준공도면 미징구(입면도 등) 등의 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)