

주 의 요 구

제 목 특정고압가스사용시설 완성검사 처리 미흡

관 련 부 서 제주본부

내 용

1. 업무 개요

제주본부 관련자(4급 ○○○ 차장)는 감사대상기간(2021. 6. 1. ~ 2024. 3. 31.) 동안 아래 [표 1]과 같이 특정고압가스사용시설인 ○○○○에 대한 중간·완성 검사를 실시하였다.

[표 1] ○○○○ 특정고압가스사용시설 완성검사 실시 현황

연번	업소명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사결과
1	○○○○ (00809825-0001)	2021.07.08. (2021-0529177)	중간검사	산소(4997kg)	4급 ○○○	적합
2		2021.10.15. (2021-0529182)	완성검사			

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-기획 및 감사-감사관리-검사처리내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

특정고압가스사용시설의 완성검사 및 정기검사 방법은 고압가스안전관리법 시행규칙 별표 8 및 관련 상세기준인 KGS FU211 4.2.2(완성검사 및 정기검사)에 따라 안전거리 유지, 경계표지 설치, 화기와의 거리 등을 확인하여야 하며 그 중 내압 및 기밀시험을 실시할 때에는 내압시험을 상용압력의 1.5배(공기 등의 기체로 실시할 경우 상용압력의 1.25배)이상으로 하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분

부터 20분까지를 표준으로 해야한다. 이때 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀 시험을 생략하고 통합으로 실시할 수 있도록 정하고 있다.

KGS FU211 4.2.2.7.1 및 4.2.2.7.2

4.2.2.7.1 내압시험방법

- (4) 내압시험은 상용압력의 1.5배(공기 등의 기체 압력으로 실시한 내압시험은 상용압력의 1.25배)이상으로 하며, 규정 압력을 유지하는 시간은 5분부터 20분까지를 표준으로 한다.
<이하 생략>

4.2.2.7.2 기밀시험방법

- (8) 기밀시험은 자기압력기록계를 이용하여 실시하되 다음과 같은 경우에는 압력계, 발포액 또는 누설검지기 등으로 누출검사를 실시한다. 다만, 내압시험을 기체로 실시한 경우에는 기밀 시험을 생략한다. <이하 생략>

또한 특정고압가스사용시설 완성검사 전 저장탱크·배관 지하매몰, 내압·기밀시험, 비파괴 시험 등으로 인한 중간검사가 필요할 경우에는 「고압가스시설 관련 검사업무 처리지침」 제9절 제1-9-4조(검사처리방법)에 따라 별도의 검사신청 없이 완성검사 접수번호에 차수별로 결과를 입력하여 처리해야 한다.

2100-1 고압가스시설관련 검사업무 처리지침

제1-9-4조 [검사 처리방법]

- ② 중간공정은 다음 각 호와 같이 처리하며, 별도의 검사신청 없이 완성검사 접수번호에 차수 별로 결과 입력한다.
1. 중간공정 대상
 - 가. 방호벽 또는 저장탱크의 기초 설치 공정
 - 나. 저장탱크·배관 지하매몰 공정
 - 다. 내압·기밀시험, 비파괴 시험 공정
 2. 중간공정에 따른 별도의 수수료는 징수하지 아니할 것
 3. 중간공정의 검사표는 특정고압가스 사용시설 완성검사표를 사용
 4. 검사 결과처리는 완성검사 접수번호에 최종여부를 '진행'으로 선택하고 중간검사공정 차수 별로 검사결과 입력

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 제주본부 관련자(4급 ○○○ 차장)가 해당 특고사용시설에 대해 실시한 중간·완성검사 적정 여부를 확인한 결과, ① 중간검사는 완성검사 접수번호에 차수를 부여하여 동일한 건으로 진행해야 됨에도 불구하고 중간검사 접수번호를 별도 생성하여 처리하였으며 ② 내압·기밀시험 시 해당시설의 배관 상용압력이 1.0Mpa이므로 시험압력(기준압력 : 상용압력의 1.25배 이상)을 1.25Mpa 이상으로 실시하여야 함에도 불구하고 기준이하의 시험압력(1.2Mpa)으로 실시하고 아래 [표 2]와 같이 최종 ‘적합’ 처리하였다.

[표 2] ○○○○ 특정고압가스사용시설 완성검사 부적정 내역

연번	업소명 (업소번호)	검사일자 (접수번호)	검사종류	사용유체	검사원	검사 결과	부적정 내역
1	○○○○ (00809825-0001)	2021.07.08. (2021-0529177)	중간검사	산소 (4997kg)	4급 ○○○	적합	• 중간검사 접수번호 별도 채번 후 실시
2		2021.10.15. (2021-0529182)	완성검사				• 내압시험 기준압력 미달 - (상용) 1.0Mpa - (기준) 1.25Mpa - (시험) 1.2Mpa

※ 자료출처 : 제주본부에서 감사기간중 제출한 검사서류 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 제주본부장은

특정고압가스사용시설 완성검사 시 중간검사 접수번호를 별도로 채번하여 실시하고, 기준압력에 미달된 상태에서 내압시험을 실시하는 등 검사업무를 소홀히한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의)

[관련자] 제주본부 4급 ○○○ (現 ○○본부)