

1. 업무개요

□□지역본부 ■■■■■지사 등 3개 지사와 ○○지역본부 ♣♣♣♣지사 등 6개 지사에서는 “●●지구 수리시설개보수사업” 등 3개 사업과 “♥♥♥ 기초생활 거점조성사업” 등 6개 사업을 각각 [표 1]과 같이 추진하고 있으며, 사업의 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 사업 추진 현황

본부	지사	지구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일	비고
			계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
□□	■■■■■ ■	●● (수리시설개보수)	(주)**종합기술 (김**)	2022.05.27.	3,169,876	2024.12.20.	
"	■■■■■	■■■ (수리시설개보수)	(주)**이앤씨 (정**)	2022.01.24.	1,631,195	2025.12.20.	
"	■■■■■	■■■ (수리시설개보수)	(주)**원 (설**)	2021.05.27.	3,852,795	2024.12.30.	
○○	♣♣♣♣	♥♥♥ (기초생활거점조성)	(주)**토건 (이**)	2020.12.17.	3,049,918	2024.12.31.	
"	♣♣♣	○○○ (농업용수수질개선)	**건설(주) (지**)	2023.08.01.	2,310,024	2024.12.31.	
"	★★	★★시 (도시재생뉴딜)	**건설(주) (김**)	2023.01.03.	2,634,045	2024.03.18.	
"	♠♠	♡♡ (배수개선)	(주)**콘 (이**)	2022.11.29.	3,166,089	2025.12.30.	
"	◀◀◀◀	♂♂ (수시시설개보수)	**토건(주) (이**)	2023.04.19.	1,334,700	2024.12.30.	
"	■■■■■	■■■ (배수개선)	(주)**종합건설 (송**)	2022.11.11.	2,431,273	2024.12.29.	

자료: ERP 자료 재구성

[표 2] 주요 사업 내용

지구명	수혜면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
●●	61.8ha	○ 지중연속차수벽 : L=119.0m ○ 상류사면 사석보강 : H=2.0m ○ 여수로확장 재설치 : L=70.0m ○ 방수로 및 정수지 보수보강 : L=50.0m	4,176

지구명	수혜면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
▣▣	515ha	○ 용 수 로 : 32조, L=12km	3,722
▣▣▣	2,429ha	○ 흡입수조 : 14.5×19.0×9.54, 토출수조 : 5.4×7.9×6.3 ○ 건축 : 기계실, 전기실 ○ 기계 : 펌프 D1000×2대, D400×2대	5,928
♥♥♥	8,024	○ 기초생활기반 : 8.15문화복지회관, 신광장터거리조성, 광장어울림쉼터조성 ○ 지역경관개선 : 친환경 가로경관조성	7,300
⊙⊙	12	○ 인공습지 : 1개소 Q=5,000m³/일, A=7,480m², V=3,811m³, 체류시간 12hr ○ 양수시설 : 11kW 3대 ○ 기 타 : 물순환장치 2기	3,500
★★시	23	○ 시니어드림센터 조성사업: ★★시 노인회관 신축 공사(공사중)* ○ 청년내일플러스센터 조성사업: 청년창업플랫폼 조성(설계중) ○ 언제나다온센터 조성사업: 다문화·취약아동 지원 센터 조성(설계중) ○ 생활환경개선사업: 안전안심왕산, 노후주택정비, 개초생활인프라(설계중)	24,373 *(4,959)
♡♡	70.5	○ 배 수 장 : 1개소 Q=19.0m³/s (Ø1,500mm×400kW×3대, Ø900mm×150kW×2대)	9,661
♠♠	12.6	○ &&지 : 사석보강 L=86.0m, 물넘이 개체 L=3.5m 방수로 개체 L=30.0m, 사통 개체 L=12.0m, 복통 개체 L=23.0m ○ @@지 : 사석보강 L=100.0m, 제방하류 누수배제시설 물넘이 개체 L=6.0m, 방수로 개체 L=45.0m 사통 개체 L=12.0m, 복통 개체 L=25.5m ○ ##지 : 사석보강 L=165.0m, 사통 개체 L=10.5m, 복통 개체 L=18.0m ○ \$\$지 : 사석보강 L=118.5m, 방수로 개체 L=14.5m 사통 개체 L=9.0m, 복통 개체 L=19.5m	2,026
▣▣	53.3	○ 배수장 : 1개소 Q=4.0m³/s(Ø800mm×90kW×3대) ○ 배수로확장 : 4조 1.1km ○ 매립 3.95ha	6,122

자료: 본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

公社「건설공사 안전관리지침」 제13조의2(작업장 출입 전 사전점검) 따라 건설공사 수급인은 작업 전에 현장근로자의 개인보호구 착용 여부, 음주 여부, 혈압 등 작업가능상태 등을 점검하고, 작업이 끝난 후 근로자가 부상 등 이상이 없는지를 점검하여 [별지 제4-2호서식]에 따라 기록·관리하여야 하고

또한 「공사감독업무지침」 제35조(안전관리)에 따르면 감독원은 수급인이 「건설공사 안전관리지침」에 따라 현장 안전관리 등 관련 규정을 이행하게 하여야 하며, 그 결과 등 서류를 기록·유지하는지 이행상태를 점검하도록 규정하고 있다.

따라서 시공사는 작업 전 현장 근로자의 개인보호구 착용 여부, 음주 여부, 혈압 등 작업 가능 상태 등 이상 상태를 확인하고, 작업이 끝난 후에는 근로자 부상 등 이상 유무를 점검한 후 그 결과를 기록·관리하여야 하고

공사감독원은 그 결과물을 점검하여 건설근로자 작업장 출입 전·후 점검이 적정하게 이행되는지를 확인하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□·○○지역본부 관내 9개 지사 “●●지구 수리시설개보수사업” 등 9개 사업 현장에 대해 작업장 출입 전·후 사전점검을 확인한 결과, [표 3]과 같이 □□지역본부 ■■■■■지사 등 5개 지사 “●●지구 수리시설개보수사업” 등 5개 건설현장에서는 사전점검을 실시하지 않았고, ○○지역본부 ★★지사 “★★시도시재생뉴딜사업” 현장에서는 2024년 이후부터 사전점검을 실시하지 않았다.

그리고 □□지역본부 ㄹㄹ지사 등 3개 지사 “ㄹㄹ지구 수리시설개보수사업” 등 3개 현장에서는 근로자 작업장 출입 전·후 사전점검 기록은 하였으나 혈압계 및 음주측정기 등을 비치하지 않았고, 「건설공사 안전관리지침」에 규정된 작성방식(측정치 기록)이 아닌 임의로 작성(○, ×)한 사실이 있다.

[표 3] 근로자 작업장 출입 전 사전점검 확인 및 기록여부

본부명	지사명	사업명	지구명	작업가능상태 점검			비고
				미점검	양식 미준수	측정기 미비치	
계	9지구			6지구	3지구	7지구	
□□	■■■■■	수리시설개보수	●●	미점검	-	미비치 (음주, 체온)	
"	ㄹㄹㄹㄹ	수리시설개보수	ㄹㄹ	미점검	-	비치	

본부명	지사명	사업명	지구명	작업가능상태 점검			비고
				미점검	양식 미준수	측정기 미비치	
○○	★★	도시재생뉴딜	★★시	미점검 (‘24년도)	-	비치	
"	♠♠	배수개선	♡♡	미점검	-	미비치 (음주, 체온, 혈압)	
"	◀◀◀◀	수시시설개보수	♠♠	미점검	-	미비치 (음주, 체온, 혈압)	
"	▣▣▣	배수개선	▣▣	미점검	-	미비치 (음주, 혈압)	
□□	▤▤▤	수리시설개보수	▣▣▣	점검	미준수 (OX기록)	미비치 (음주)	
○○	♣♣♣♣	기초생활거점조성	♥♥♥	점검	미준수 (OX기록)	미비치 (혈압)	
"	♣♣	농업용수수질개선	◎◎	점검	미준수 (OX기록)	미비치 (음주)	

자료: 지구별 확인서 재구성

그 결과 과도한 음주 및 고혈압 등으로 정상적인 근로가 불가능한 근로자가 건설현장에 투입되는데도 사전에 건강상태를 파악하지 못하여 안전사고가 발생할 우려가 있었다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 감사인 : 3급 임성필, 도성호, 김광진, 송근우, 김진성, 김현상, 4급 이충원

6. 조치할 사항 : 통보

사 장(□□지역본부장, ○○지역본부장)은 「건설공사 안전관리지침」에 따라 근로자가 작업장 출입 전 개인보호구 착용 여부, 음주 여부, 혈압 등 작업가능상태 사전점검을 실시하고, 작업이 끝난 후에는 근로자 부상 등 이상 유무 기록·관리를 철저히 하도록 관련자 교육 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)