

1. 업무개요

□□지역본부 ■■■■■지사 등 3개 지사와 ○○지역본부 ♣♣♣♣지사 등 4개 지사에서는 “●●지구 수리시설개보수사업” 등 3개 사업과 “♥♥♥♥ 기초생활 거점조성사업” 등 4개 사업을 각각 [표 1]과 같이 추진하고 있으며, 사업의 주요 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 사업 추진 현황

본부	지사	지구명 (사업명)	공사계약			준공(예정)일	비고
			계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
□□	■■■■■ ■■■	●● (수리시설개보수)	(주)**종합기술 (김**)	2022.05.27.	3,169,876	2024.12.20.	
"	▼▼▼▼	▷▷ (수리시설개보수)	(주)**종합건설 (황**)	2023.02.10.	2,176,273	2025.12.19.	
"	■■■	▲▲ (수리시설개보수)	**종합건설(주) (윤**)	2022.02.09.	2,240,115	2024.12.20.	
○○	♣♣♣♣	♥♥♥♥ (기초생활거점조성)	(주)**토건 (이**)	2020.12.17.	3,049,918	2024.12.31.	
"	◁◁◁◁	▶▶▶ (기초생활거점조성)	(주)**종합건설 (안**)	2023.09.15.	1,347,772	2024.12.20.	
"	☞☞	◎◎ (농업용수수질개선)	**건설(주) (지**)	2023.08.01.	2,310,024	2024.12.31.	
"	●●●●	◆◆ (소규모농촌용수개발)	***이앤티(주) (이**)	2021.05.10.	4,931,502	2024.12.31.	

자료: ERP 자료 재구성

[표 2] 주요 사업 내용

지구명	수혜면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
●●	61.8	○ 지중연속차수벽 : L=119.0m ○ 상류사면 사석보강 : H=2.0m ○ 여수로확장 재설치 : L=70.0m ○ 방수로 및 정수지 보수보강 : L=50.0m	4,176

지구명	수해면적 (ha)	주요공종	사업비 (백만 원)
▷▷	724	○ 용 수 로 : 2조, L=1,842m ○ 배 수 로 : 6조, L=2,908m ○ 부대공사 1식	3,388
▲▲	905	○ 흡입수조, 토출수조, 단면보수 : 1,452,5m³ ○ 흡입수조 준설 ○ 유입하천 가체절 (H=4m, L=76m) ○ 건축 : 배수장 방수, 균열보수 및 ▷▷ 등	4,865
♥♥♥	8,024	○ 기초생활기반 : 8.15문화복지회관, 신광장터거리조성, 광장어울림쉼터조성 ○ 지역경관개선 : 친환경 가로경관조성	7,300
▶▶▶	6,243	○ 기초생활기반 : ▶▶▶ 복지회관 신축, 다목적마당조성, CPTED안전환경조성	4,000
⊙⊙	12	○ 인공습지 : 1개소 Q=5,000m³/일, A=7,480m², V=3,811m³, 체류시간 12hr ○ 양수시설 : 11kW 3대 ○ 기 타 : 물순환장치 2기	3,500
◆◆	33.6	○ ◆◆지 : 제당 L=124.0m, H=27.0m 물넘이 L=11.0m, 방수로 L=115.0m 복통 D=1.5m, L=144.0m, 사통 설치 1식 이설도로 1조 L=250.0m, 용수로 1조 L=2,920m	7,410

자료: 본부 제출자료 재구성

2. 판단기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조(사전조사 및 작업계획서의 작성 등)에 따르면 사업주는 건설기계 등으로 작업¹⁵⁾을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 별표 4에 따라 해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사를 하고 그 결과를 기록·보존하여야 하며, 조사 결과를 고려하여 별표 4의 구분에 따른 사항을 포함한 작업계획서를 작성하고 그 계획에 따라 작업을 하도록 규정하고 있다.

따라서 시공사는 차량계 하역운반기계, 차량계 건설기계, 굴착작업 등의 작업을 할 때에는 작업계획서를 작성하여 작업을 진행하고, 공사감독원은 작업계획서가 적절하게 작성되었는지 여부를 검토·확인하여야 했다.

15) 건설기계 작업계획서 작성 대상

1. 타워크레인을 설치·조립·해체하는 작업, 2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업, 3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업
4. 화확설비와 그 부속설비를 사용하는 작업, 5. 제318조에 따른 전기작업, 6. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업, 7.~13.(이하 중략)

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 □□지역본부 ▼▼▼▼지사 “▷▷지구 수리시설개보수사업”, ○○지역본부 ♣♣♣♣지사 “♥♥♥♥ 기초생활거점조성사업” 등 4개 지사 4개 사업 현장에서는 [표 3]과 같이 근로자의 위험을 방지하기 위해 건설기계 작업계획서를 작성하여 그 계획에 따라 작업을 진행해야 했으나 작업계획서를 작성하지 않고 작업을 실시 하였으며

○○지역본부 ●●●●지사 “◆◆지구 소규모농촌용수개발사업” 현장에서는 2024년부터 작업계획서를 작성하지 않고 작업을 실시한 사실이 있다.

[표 3] 건설기계 작업계획서 미작성 현황

본부명	지사명	사업명	지구명	작업계획서 미수립 건설기계		비고
				건설기계	미작성 내용	
□□	■ ■ ■ ■ ■ ■	수리시설개보수	● ●	굴착기, 덤프트럭 등	운행경로, 작업방법	
"	▼ ▼ ▼ ▼	수리시설개보수	▷ ▷	굴착기, 덤프트럭 등	미작성	
"	■ ■	수리시설개보수	▲ ▲	굴착기, 덤프트럭 등	운행경로, 작업방법	
○○	♣ ♣ ♣ ♣	기초생활거점조성	♥ ♥ ♥	굴착기, 크레인 등	미작성	
"	◁ ▷ ▷ ▷	기초생활거점조성	▶ ▶ ▶	굴착기 등	미작성	
"	♣ ♣	농업용수수질개선	◎ ◎	굴착기, 크레인 등	미작성	
"	● ● ● ●	소규모농촌용수개발	◆ ◆	굴착기, 덤프트럭 등	미작성('24년도)	

자료: 지구별 확인서 자료 재구성

□□지역본부 ■ ■ ■ ■ ■ ■지사 “● ● 지구 수리시설개보수사업” 등 2개 지사 2개 사업 현장에서는 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능에 대한 작업 계획서를 작성은 하였으나, 투입되는 건설기계의 운반경로와 작업방법은 작성하지 않은 사실이 있다.

그 결과 건설기계가 투입되는 건설 현장의 위험 요소를 사전에 파악하지 못하여 안전사고가 발생할 우려가 있었다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 감사인 : 3급 임성필, 도성호, 김광진, 송근우, 김진성, 김현상, 4급 이충원

6. 조치할 사항 : 통보

사 장(□□지역본부장, ○○지역본부장)은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제38조에 따라 수급인이 건설기계 등을 사용하여 작업을 실시하는 경우 사전에 작업계획서를 작성하고 적정성 검토가 이루어지도록 관련 직원 교육 등 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)