

우수활동(모범)사례 명세

일련번호	2024-종합감사-07-15	관계부서	제◎발전소 ◆부
제 목	◆▼, ▽ 호기 복수기 수실 및 해수배관 방식피복재 개선방안 수립을 통한 설비 신뢰도 증진		
1. 내용 ◆본부 제◎발전소 ◆부 ○ ◎직급은 ◆부에서 1,2차측 취수구 및 2차측 열교환기, 탱크 등에 대한 엔지니어링 업무를 담당하고 있으며 특히 해수에 의한 감육을 예방하기 위해 복수기 수실 및 해수배관에 사용하는 방식피복재의 적용 개선방안을 도출함으로써 설비 신뢰성 증진 및 예산 절감에 크게 기여하였다. ○ 복수기 수실 및 해수배관 방식피복재의 사용 문제점 진단 ○ 방식피복재 사용 문제점 진단 결과에 따른 사용 적합성 검토 ○ 방식피복재 사용 적합성 검토 결과에 따른 개선방안 도출 및 후속조치 ○ 적용 현황 및 효과 - (시공 결과) ◆▼ 호기 복수기 ‘B’ , ◆ ▽ 호기 복수기 ‘A’ 현장 시공 및 품질 검사 결과 양호, 차주기 내부점검시 지속 관찰 및 Feed-Back예정 - (예산 절감) 복수기 1개 수실 면적(41.88㎡)의 20%에 1mm 깊이의 감육이 존재하는 경우를 가정 했을 때, 각 공급사에서 제시한 견적가로 경제성 분석 ('00. 7. 기준) ▷ 호기별 12개, 총 24개 수실 면적(1005.12㎡) 시공 비용을 비교할 경우 각각 5,264,400천원과 4,846,080천 원으로 O/H 5주기 마다 약 6억 원의 예산절감 효과가 있음.			
2. 관련자 (익명처리 위하여 삭제)			
참고사항	상품권 지급		