

한국수자원공사 상임감사위원

시정요구(금액)

제 목 ◀강하류권(4차) 급수체계 조정사업 T T가압장 설치에 관한 사항

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 ∫ ∫ ∫ ∫ 처

내 용

1. 업무 개요

○○○○○사업단에서는 TelTel북서부 및 남서부 용수수요 증가에 따라 ○○
○○○상수도 여유량을 해당지역에 전환·공급하는 ‘◀강하류권(4차) 급수체계
조정사업’(이하 ※ 강4차 사업)을 추진하고 있다.

※ 강4차 사업의 주요목적은 용수수요 증가가 예상되는 ●●도 ▮▮시, 𠄎𠄎
시, ▮▮시에 정수장, 관로, 가압장을 증설 및 신설하여 각 수요처에 안정적인
용수공급을 하는 것이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

※ 강4차 사업 기본 및 실시설계 보고서에 따르면 V V가압장은 𠄎𠄎시 ***
I 단계 추가 용수 배분계획으로 기존 시설용량(242천m³/일)을 초과하여 설비 증
설(총 370천m³/일)이 필요하다.

또한, 𐄂𐄂시 ㄱ ㄱ 정수장은 기존 지방상수도 취수원(ㄴㄴ취수장)에서 *** I 단계 광역상수도 수수로 급수체계가 조정되지만, ㄹ ㄹ 정수장 증설 및 **복합발전소 등 신규 수요처 발생에 따른 용수수요 증가로 ㅅㅅ가압장만으로 ㄱ ㄱ 정수장 광역수수가 불가능한 것으로 검토되어 ㄷ ㄷ가압장 설치를 계획하였다.

광역상수도 건설사업 시행 시 용수공급지역 수용가 용수수요를 검토하고, 용수공급 시기에 맞춰 시설을 도입하여 시설 유휴 기간을 최소화하고, 적기에 수돗물 공급이 이루어질 수 있도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

※ 강4차 사업의 주요 시행 목적은 𐄂𐄂시 원수공급과 LCD 산단 등에 침전수 공급을 위해 ㅅㅅ가압장 설비 증설 및 ㄷ ㄷ가압장 신설이 필요하지만, 현재 ㅅㅅ가압장 계통 용수공급량은 실시설계 당시 검토된 용수수요에 비해 '25년 기준 최소 55천㎥/일에서 최대 104천㎥/일 차이가 발생하여 용수수요 재검토가 필요한 실정이다.

그리고, ㄷ ㄷ가압장 없이 ㅅㅅ가압장 증설만으로 공급할 수 있는 용수공급량을 검토한 결과, 약 330천㎥/일 용수공급이 가능한 것으로 검토되었다.

이와 같이 ㅅㅅ가압장 설비 증설만으로 𐄂𐄂시 및 LCD 산단 등 수요처에 용수공급이 가능하여 ㄷ ㄷ가압장 설치 시행 시 가압장 유휴와 펌프 및 전기설비 감가상각 비용이 예상된다. 따라서, ㄷ ㄷ가압장 설치 계획은 현재 기준 용수수요를 재검토하여 설치계획 변경이 필요하다.

그런데 LCD 산단 등의 용수수요의 경우 ***** 업황 변동 등 향후 유동성이 클 것으로 예상되어, ㄷ ㄷ가압장 전체 시설계획 순연 시 갑작스러운 용수수

요 증가에 대처하기 어려운 점을 고려하여 전체 시공 계획변경보다 가압장 펌프 및 전기설비 계획변경을 검토하여 추진하는 것이 타당할 것으로 판단된다.

관련부서 의견 ∫ ∫ ∫ ∫ 처는 감사의견을 수용하며, 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ∫ ∫ ∫ ∫ 처장은 ※ 강4차 사업 ∨ ∨ 가압장 계통 용수수요를 재검토하고, 1 1 가압장 펌프 및 전기설비 설치 계획을 변경하여 사업비 30억원을 감액 조정하시기 바랍니다. (시정(금액))