

한국수자원공사 상임감사위원

통 보

제 목 ♡♡댐광역 **계통 기존관 처리방안 마련

소 관 부 서 √√√지사

조 치 부 서 √√√지사

내 용

1. 업무 개요

현재 운영 중인 ♡♡댐광역상수도 **계통 기존관로는 매설심도가 깊고, 누수 사고가 잦은 구간으로 용수공급 안정성 확보를 위하여 ●●●●●사업단에서는 안정화사업 시설공사를 시행 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

√√√지사에서 최종 검토한 ‘♡♡댐광역 **계통 기존관 처리방안 변경 검토’(√√√지사-3314, 2022.06.30.)에 따르면 **계통 안정화사업 관로 매설 및 통수 완료 후 기존관은 폐관 처리하는 것으로 계획하였다.

또한, ‘RR광역 **계통 관로 안정화사업 기본 및 실시설계 보고서’(K-water, 2021.08.)에 따르면 **계통 관로는 신규관로를 매설하여 용수공급하고, 기존관 처리는 철거와 충진으로 계획하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

‘RR 광역 **계통 관로 안정화사업 기본 및 실시설계 보고서’(K-water, 2021.08.)에 따르면 에 따르면 **계통 관로는 최근 10년간 25건의 누수사고가 발생하였으며, 이 중 18회의 사고가 최근 5년간 발생하여 관로의 안정성이 떨어지고 있어 기존관 교체가 시급한 상황이다.

그리고 ●●●●●사업단에서 시행 중인 ♡♡담광역 **계통 안정화사업은 감사 시점 현재 전체 사업계획 19.6km 중 12.4km 매설(공정률 약 63%)된 상황으로 2025년 완료되어 통수 예정이다.

따라서, 신설관로 설치 및 통수 완료 후 기존관을 적기 폐관 처리하여 기존관 매설 구간 침하 및 누수 등 문제 발생 가능성을 사전에 해소해야 할 필요가 있으나, 감사 시점 현재 기존관 폐관 처리에 대한 설계 등의 시행이 없는 상태로 구체적인 방안을 마련하여 적기에 기존관 처리를 추진할 필요가 있다.

관련부서 의견 √√√지사는 감사의견을 수용하며 별도 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 √√√지사장은 ♡♡담광역 **계통 기존관 처리방안을 마련하여 적기 추진하시기 바랍니다. (통보)