

한국수자원공사 상임감사위원

통보(시정완료)

제 목 e e e e 권 3공구 신설정수장 여과지동 조명설비 개선 필요

소 관 부 서 ●●●●●사업단

조 치 부 서 ●●●●●사업단

내 용

1. 업무개요

●●●●●사업단은 용수 부족이 전망되는 e e e e 지역의 안정적 용수공급을 위해 관로 설치 및 정수장 신설 등 공사를 추진하고 있다.

신설정수장의 여과지동은 지상 및 지하층으로 구성되며, 353개의 조명설비가 설치될 예정이다.

2. 관계규정 및 판단기준

「K-water 전기공사 설계지침」 1.5항에 따르면 기준조도는 조명설비 설치시의 초기값이 아니라 보수율 등을 적용한 수명연한 내 항상 유지하여야 하는 조도값을 의미하며, 여과지의 기준조도 범위는 600-1000-1500 LUX이다.

또한 「수도사업장 조명설비 종합개선 방안」(처-1999(2021.08.27.)호)에 따르면 여과지는 수분 등에 의한 습도가 높아 방습이 가능한 등기구를 적용하여야 하고 각 지별로는 역세척, 점검 시 집중조명이 가능하도록 투광등(각도조

절)을 설치하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

e e e e 권 3공구 신설정수장 여과지동의 조명설비 설치계획에 따르면, 여과지 전체에 일반 레이스웨이 등기구를 설치하는 것으로 설계되어 집중조명을 위한 투광등이 반영되어 있지 않았고, 일부구역의 조도기준도 기준조도 범위 중 최저조도를 적용하여 설계지침과 상이하였다. 또한 여과지 수조 상부에 다수 조명설비가 설치될 예정으로 향후 유지관리가 어렵고 안전사고 발생 가능성이 있을 것으로 보인다.

따라서 설계지침과 관련 방침에 따라 조명설비 설치계획을 재검토하여 기준조도를 확보함과 동시에 안전사고를 예방할 수 있도록 조치하여야 할 것으로 판단된다.

관계부서 의견 ●●●●●사업단은 별도 의견을 제시하지 않았으나, 실지감사일 이후 조명설비 설치계획을 재검토하여 방침을 수립하였다.

조치할 사항 ●●●●●사업단장은 설계지침 및 관련 방침에 따라 기존 조명설비 설치계획을 재검토하시기 바랍니다. (통보(시정완료))