

한국수자원공사 상임감사위원

통보(모범사례)

제 목 도심지 갯생 작업구 설치방법 대안 마련으로 효율적 공사 시행

소 관 부 서 ○○○○○사업단

조 치 부 서 ○○○○○사업단

내 용

○○○○○사업단에서 시행 중인 ○○○○○상수도(Ⅱ단계) 용수공급 신뢰성 제고사업 제2공구 시설공사는 ☞☞시 등 *** 도심지역 5개 지자체를 관통하는 ***2단계 광역상수도의 갯생 및 복선화 사업을 실시하여 안정적인 용수공급 체계를 구축하기 위한 사업이다.

이 중 ***2단계 갯생공사를 위한 작업구는 기존 밸브실 또는 관로상에 설치하는 것으로 설계되어 있으며 대다수가 기존관로 상부도로에 인허가(도로점용)를 득하여 시행된다.

그러나 도심지 통과 주요 국도의 중앙에 매설된 경우가 많아 교통소통 지장 등의 사유로 인허가 협의 및 장기간 점용이 어려운 경우가 대다수이며, 기존관로 인근에 다수의 지장물(기존 상·하수도, 가스, 전기, 통신 등)이 매설된 경우에는 작업구 개설을 위한 굴착이 불가한 상황이다.

* 갯생장비 및 인력 진출입, 급배기설비 설치 등을 위해 작업구 위치 장기 점용 필요

한편 ○○○○○사업단에서는 작업구 설치 계획 위치가 도로 중앙부에 있어 교통 소통 등의 문제로 인허가 협의가 어려운 구간에 대한 대안으로 도로 갓길 또는 인접 여유부지 등을 활용한 작업구 설치가 가능한 위치를 검토하여 부지 소유자와의 협의를 통해 도로 외측에 작업구를 설치하였으며 갱생장비 및 작업자 진출입용 횡단관로를 별도로 부설 후 본관과 연결하여 갱생작업을 시행하였다.

도로 외측 작업구 설치를 통한 교통 통행 지장 해소로 지자체와의 원활한 인허가 협의 시행 및 지장물 영향을 최소화하여 갱생공사가 가능하였으며, 갱생관로 진출입을 위한 근로자의 도보 횡단 및 공사 중 도로상 교통신호수의 상시 배치가 불필요함에 따라 안전사고 예방 효과가 발생하였다.

또한, 본 사업뿐만 아니라 향후 지속적으로 시행될 도심지 구간의 노후관 갱생공사 시행시 현장여건(관로위치, 교통량 등)을 고려한 갱생 작업구 위치 선정 및 횡단 진출입로 매설을 설계에 사전 반영하여 전사적으로 확대 적용한다면 원활한 사업 수행이 가능할 것으로 예상된다.

개 선 효 과

교통량 등으로 인해 인허가 협의가 어려운 도심지 구간의 갱생 작업구 대안 설치 방안 마련으로 원활한 공사 수행 및 위험 작업(도로상 작업) 최소화로 인한 안전사고 예방 효과를 나타내었다.