

한국전력공사 상임감사위원

시정·경고 요구

제 목 : [3] 세부발전소 옥내소화전 관리 부적정

관 계 부 서 : 필리핀 세부 법인

조 치 부 서 : 해외사업운영처, 필리핀 세부 법인

내 용 (목차 이동)

1. 업무 개요

세부발전소에는 화재 시 초기 진압을 위하여 아래 [표 1]과 같이 터빈동 등에 옥내소화전 42개 가 설치되어 있고, 매년 필리핀 소방청으로부터 소방설비에 대하여 소방 점검(점검비용 약 4천만 원)을 받고 있다.

[표 1] 옥내소화전 설치 현황

장소		수량(개)	장소	수량(개)
발전소 구내(39개)	익명화	6	익명화	2
	익명화	6	익명화	2
	익명화	6	익명화	8
	익명화	2	익명화	3
	익명화	2	익명화	2
행정동(3대)	익명화	1	익명화	1
	익명화	1	-	-

2. 관계 규정 및 판단기준

「필리핀 소방법」에 따르면 발전소의 옥내소화전은 설치가 의무화 되어있고, 옥내소화전의 소방호스, 노즐, 밸브는 같은 장소 캐비닛에 보관하도록 되어 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 세부발전소 옥내소화전의 설치 상태를 점검한 결과, 노즐은 소방호스와 연결되어 있어야 함에도, 발전동 옥내소화전 노즐 전체 39개는 소방호스와 연결되어 있지 않고 아래 [표 2]와 같이 별도 발전소 제어실 등 시건 장치된 캐비닛에 보관하고 있는 것으로 확인되었다.

[표 2] 노즐 보관 현황

장소		수량(개)	장소	수량(개)
발전소 구내(25개)	익명화	9	익명화	6
	익명화	3	익명화	5
	익명화	2	-	-
행정동(22개)	익명화	2	익명화	20

※ 노즐 예비품 8개 포함

[그림 1] 옥내소화전의 소방호스와 노즐 설치 현황



소방호스와 노즐을 분리한 사유에 대하여 세부발전소 담당팀장인 I(차장)은 최근 계획예방정비 기간(2025. 1.10.~2025. 1.30.) 중에 외부에서 인력들이 들어오는데 그 인력들이 노즐을 훔쳐갈 우려가 있어 도난 방지 차원에서 분리하게 되었고, 필리핀 소방청에서 소방 점검을 나오게 되면 소방호스와 노즐을 연결해 놓고 점검이 끝나면 다시 분리하였다고 진술하였다.

그러나 소방호스와 노즐이 연결되어 있지 않으면 화재 시 물을 먼 곳까지 뿌릴 수 없고, 근무자가 노즐이 없는 소방호스를 이용할 경우 불이 난 곳까지 가까이 다가서야 하기 때문에 매우 위험하며, 또한 손잡이 역할을 하는 노즐이 없으면 호스 끝이 제멋대로 움직이기 때문에 불을 끄는 근무자도 다칠 위험이 있으므로 분리하면 안된다고 판단된다.

따라서 소방호스와 노즐을 분리 시 필리핀 소방법 위반 소지가 있고, 발전소에 화재가 발생할 경우에는 소방호스와 노즐을 다시 연결하는데 시간이 소요되어 초기 화재 진압이 지연될 수 있으며 이로 인한 설비 피해 확대가 우려된다.

관계부서 의견

세부법인 담당팀장 I(차장)은 소방호스와 노즐을 분리하여 별도 시건된 캐비닛에 보관한 잘못은 인정하고 있으며, 소방호스와 노즐을 연결하여 보관¹⁾하겠다고 답변하였다.

1) 시건장치하여 보관하고 화재시에는 Grass를 깨고 초기 화재 진압

조치할 사항

인사처장은 소방호스와 노즐을 분리하도록 지시한 담당팀장에게 ‘경고’를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

필리핀 세무 법인장은 필리핀 소방법 준수 및 화재 시 초기 진압을 위하여 분리하여 보관중인 노즐을 소방호스와 연결, 조치하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
3	시 정 1	-	경 고 1	필리핀 세무 법인	인사처 필리핀 세무 법인