

1. 업무 개요

○○○○본부 ◆◆◆◆처 □□□□부에서는 “●●○○○○(△△△△☆☆단지) ▽▽▽▽ 시설 설치사업1)”(이하 “설치사업”이라 한다)을 추진하고 있다.

2. 판단 기준

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건) 및 제42조(추락의 방지)에는 “사업주는 근로자 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간(상부 난간대, 중간 난간대, 발끝막이판 및 난간기둥)을 설치해야 하며, 상부 난간대와 중간 난간대는 난간 길이 전체에 걸쳐 바닥면등과 평행을 유지하도록 하여야 한다.” 고 정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 설치사업 현장의 근로작업 환경을 점검한 결과, 유입펌프장 가설시설물 공사에 따른 안전난간이 적절하게 설치되어 있으나, 점심식사로 현장 작업이 진행되지 않은 상태에서 [사진]과 같이 자재 운반 및 근로자 출입을 위한 안전난간이 일부 개방된 상태로 유지되고 있다.

[사진] 안전난간 일부 개방



1) 공사 기간: ‘○○. ○. ○. ~ ‘○○. ○○. ○○.(★★개월), 총 사업비: ○○,○○○백만원, 주요사업: 고농도 오·폐수의 적정 처리

4. 관계부서 의견 및 검토결과

의견없음

5. 조치할 사항 ㉹㉹㉹㉹본부장(◆◆◆◆처장)은 ●●○●○(△△△△☆☆단지) ▽▽
▽▽시설 설치사업 현장의 개방된 안전난간을 즉시 원상태로 조치하여 근로자의 추락
방지 등 안전한 근로작업 환경을 유지하시기 바랍니다. 【현지조치】