

1. 업무개요

강원환경본부(□□□□□□□□센터 ○○○○사업소, 이하 “○○○○사업소”라 함)는 □시와 위·수탁 계약을 체결하여 =====. ~=====. ~.까지 정수장, 배수지, 가압장, 관로 등에 대하여 운영관리, 시설개선, 고객 및 요금 관리 업무를 대행하고 있다.

그리고, ○○○가압장(배수지) 내 진입(이동)통로가 비포장 상태이며 각종 변실(배수지 점검구, 호이스트 점검구, 유량계실 점검구 등)에 벌, 땀 등의 유입으로 시설물 이용에 많은 어려움이 있어 출입자의 안전성을 확보하고, 원활한 점검을 하고자 “□지역 ○○○가압장(배수지) 포장공사”를 ◆◆◆◆(주)와 계약금액 ==,==,== 원에 계약을 체결하고 ==. ~. ==. 준공검사를 완료하였다.

2. 관련규정 및 판단기준

「지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령」 제70조(하자 검사)에 따르면, 담보책임의 존속기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속 공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다. 다만, 계약금액이 3천만원 이하인 계약의 경우에는 하자검사 조서의 작성을 생략할 수 있다고 규정하고 있다.

같은 법 시행령 제71조의2(하자보수 이행절차)에 따르면, 지방자치단체의 장 또는 계약담당자는 담보책임의 존속기간⁶⁾에 하자가 발생하면 즉시 계약상대자에게 하자보수 기간을 정하여 하자보수를 이행하도록 통지하여야 한다고 규정하고 있다.

6) 담보책임 존속기간: 건설산업기본법 시행령 별표 4 “건설공사의 종류별 하자담보책임기간” 15. 전문공사 콘크리트 포장 3년

따라서, ○○○○사업소에서는 “□지역 ○○○가압장(배수지) 포장공사” 담보 책임의 존속기간(3년)에 하자가 발생하면 즉시 계약상대자에게 하자보수 기간을 정하여 하자보수를 이행하도록 통지하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 “강원환경본부 종합감사” 기간 중 “□지역 ○○○가압장(배수지) 포장공사” 대한 적정 시공 여부를 확인하고자 ○○○가압장(배수지) 현장에 방문 (==. =. ==.)하여 =건의 하자 보수가 필요한 사항을 확인하였다.

첫 번째 하자는 [그림 1]과 같이 콘크리트 포장 균열이 발생한 사항으로 이는 콘크리트 포장 특성상 슬래브의 온도나 습도 변화에 의한 구속변형에 의해 발생하는 종방향 균열이나 횡방향 균열에 의한 것으로 이와 같은 콘크리트 균열 현상을 방지하기 위해서는 “시멘트 콘크리트 포장 시공 지침(국토교통부)”에 따라 콘크리트 줄눈 시공을 실시해야 하나, 현장 확인 결과 줄눈 시공 미실시로 콘크리트 포장 균열이 발생하였다.

[그림 1] 줄눈 시공 미실시로 인한 콘크리트 포장 균열 현장 확인



두 번째 하자는 [그림 2]와 같이 콘크리트 포장 상부에 레이턴스⁷⁾ 현상(박리

현상)이 발생한 사항으로 이는 콘크리트 포장 시공 중 실트 등의 미립분과 불순물이 적은 골재 및 깨끗한 물을 사용하여 표면에 부유되는 물질을 감소시키고, 블리딩⁸⁾을 작게하여야 하나, 콘크리트 배합과정에서 균질하게 혼합되지 못한 상태로 시공되어 양생과정에서 레이턴스 현상(박리현상)이 발생하였다.

[그림 2] 콘크리트 포장 상부 레이턴스 현상(박리현상) 현장 확인



따라서, ○○○○사업소에서는 “□지역 ○○○가압장(배수지) 포장공사” 현장 점검 결과에 대한 하자 사항에 대해 즉시 계약상대자에게 하자보수 기간을 정하여 하자보수를 이행하도록 통지하여야 한다.

4. 관련자(부서) 의견

○○○○사업소에서는 현장점검 결과 하자 사항에 대해 계약상대자(◆◆◆◆(주))와 현장 점검을 완료하였으며, 조속히 하자보수를 이행하도록 통지하였고, 동일한 사례가 발생하지 않도록 주기적인 자체 점검 실시 및 전파 교육을 실시하도록

7) 레이턴스(Laitance): 콘크리트가 경화한 뒤 표면에 발생된 얇은 층, 콘크리트를 부어 넣었을 때 균질하게 혼합되지 못하여 재료가 각각 분리되어 비중의 차이대로 물은 위로 모래, 자갈은 밑으로 내려앉아 물이 증발한 후에 불순물로 된 미세물이 표면에 나타나는 것

8) 블리딩(Bleeding): 굳지 않은 콘크리트에서 고체 재료의 침강 또는 분리에 의하여 물과 시멘트 혹은 혼화제의 일부가 콘크리트 윗면으로 상승하는 현상

하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항

강원환경본부장(□□□□□□□□센터장)은 현장점검 결과 확인된 하자사항(줄눈 미시공, 콘크리트 박리현상)에 대하여 계약상대자(◆◆◆◆(주))에게 조속히 하자보수를 이행할 수 있도록 통지하시고 하자보수를 완료하시기 바랍니다. 【시정(기타)】