

1. 업무개요

공단은 目目부 역무대행사업으로 국내 재활용품(폐비닐, 폐지, 유리병 등)의 적체 우려에 대비한 재활용품 비축시설을 구축·운영하고 있으며, 이를 통하여 국내 재활용품의 수급 조절 및 가격 안정을 도모하고 있다.

충청권환경본부(冊冊지사 ㉠㉠㉠㉠㉠부, 이하 “㉠㉠㉠㉠㉠부”라 함)는 ==. =. ==. 준공된 ○○ 재활용품 비축시설¹⁾을 ===. ==. =. 본사 ㉠㉠㉠㉠본부(○○○○처 ○○○○○○○부)로부터 인계(시설관리 전환)받아, ==. ==. ==.부터 국내 폐지에 대한 비축사업을 수행하고 있다.

2. 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제61조(하자검사) 제1항은 “각 중앙관서의 장 또는 계약담당공무원은 하자담보책임기간 중 연 2회 이상 정기적으로 하자를 검사하거나 소속공무원에게 그 사무를 위임하여 검사하게 하여야 한다.”고 정하고 있다. 그리고 동법 시행령 제30조 및 별표 4(건설공사의 종류별 하자담보책임기간)에 따른 ○○ 재활용품 비축시설의 하자담보책임기간은 [표 28]과 같다.

1) ○○ 재활용품 비축시설: (위치) == ○○군 ==읍 ==리, (용지면적) =====m², (건축연면적) =====m², (공사기간) =====.==.==.~=====.==.==.

[표 28] ○○ 재활용품 비축시설 하자담보책임기간 현황

공사명	시공사	하자담보책임기간
① ○○○군 재활용품 비축시설 건설공사		
- 철골, 철콘	====(주)	====,==,==.
- 방수,지붕,흙통		====,==,==.
- 공통가설,가설,목공,수장,미장,창호,유리		====,==,==.
- 칠,부대,사인,기타,타일		====,==,==.
- 토, 지정, 금속, 판넬, 조적, 돌, 기계설비, 조경, 토목		====,==,==.
② ○○○군 재활용품 비축시설 전기공사	=====	====,==,==.
③ ○○○군 재활용품 비축시설 소방공사	=====(주)	====,==,==.
④ ○○○군 재활용품 비축시설 통신공사	(주)=====	====,==,==.

따라서 □□□□□□부는 하자담보책임기간 내 ○○ 재활용품 비축시설에 대한 하자 여부를 정기적으로 검사하고, 하자가 있는 경우 계약상대자로 하여금 하자 보수 조치를 하도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

이번 “충청권환경본부 종합감사” 기간 중 ■■■지사 ○○ 재활용품 비축시설을 방문(==, =, ==.)하여 시설물 및 운영관리 전반을 점검한 결과, 본 비축시설은 준공 후 약 =개월 밖에 지나지 않았음에도 아래와 같이 시설물의 하자가 발생하였음을 확인하였다.

비축시설 진입도로의 구매 불량에 따라 우수로 인한 물고임 현상(❶)이 있었고, 도로 포장면에 시공된 레미콘에서 레이턴스²⁾ 현상(박리현상)이 발생(❷)

2) 레이턴스: 콘크리트가 경화한 뒤 표면에 발생된 얇은 층, 콘크리트를 부어 넣었을 때 균질하게 혼합되지 못하여 재료가 각각 분리되어 비중의 차이대로 물은 위로 모래, 자갈은 밑으로 내려앉아 물이 증발한 후에 불순물로 된 미세물이 표면에 나타나는 것

하고 있었다. 그리고 본 비축시설의 설계·준공 내역에서 장애인 주차선 등 주차도색은 융착식으로 시공한 것으로 되어 있으나, 실제로는 상온식으로 시공(㉓)되었음을 확인하였다.

4. 관련자(부서) 의견

의견 없음

5. 조치할 사항

충청권환경본부장(■■■■지사장)은 ㉑㉑ 재활용품 비축시설 현장점검 시 발견된 하자에 대한 보수를 조속히 시행하시고, 시설물에 대한 전수점검을 추가로 실시하여 하자담보책임기간 내 하자보수가 완료될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.

【권고】