

한전KPS(주) 상임감사

모범 사례

일련번호 2024-▽■♣▲♠-003

제 목 ▽■ 5호기 O/H 발전기 추가 수주에 의한 매출 증대

관계부서 ▽■♣▲♠

조치부서 ▽■♣▲♠

내 용

1. 추진배경

- 23년 5호기 O/H 기간 발전기 회전자 중심공 압력 시험 결과 N측 Stud Bolt에서 Air Leak 확인, 발전기의 신뢰도 및 안정적인 전력 생산을 위한 긴급 정비 필요

문제 발견

● 1차 Stud Bolt Leak Test (질소)

구 분	시험 압력	온도	결과	시험 시간(1Hr)
시 작	6.3 Kg/cm ²	21.3	불량	2023.03.20.13:00
종 료	4.3 Kg/cm ²	20.5		2023.03.20.15:00

● N측 Stud Bolt Leak 확인



Leak Test



Leak 발생

[사진] Stud Bolt Air Leak 발생 확인

2. 추진 중 어려움

- 관련 도면 및 매뉴얼, 필요 자재 등 해당 호기 정비 관련 자료 없음
- 정비용 Special Tool 제작 필요
- 동종 설비 정비 경험 없음(동일 설비인 #4호기 2018년 제작사 정비 수행)

☐ 공기 준수를 위한 신속한 정비 필요

3. 해결노력

☐ 동급 용량 타 사업소 관련 도면 및 자료 확보

☐ Special Tool 및 자재 제작 업체 선정 및 치수 측정 후 Tool제작

☐ 추가 전문인력 투입으로 기술력 확보

☐ 5호기 Gasket 교체 시행

○ Rubber Gasket 경년 열화에 의한 변형 및 누설 발생으로 추정



☐ 6호기 예측 정비 일환으로 추가 공사 수주

개선 전	개선 후
· ROTOR Air Leak Test · 단순 육안점검	· 가스켓 교체 진행 · 향후 10년간 안정적 운전 기대

4. 주요성과

☐ 공기 단축에 의한 설비 가동율 증대로 손실 비용 절감

○ 매출 보존액 2일 X 15억 = 약 30억원

☐ 5호기 및 6호기 추가 공사로 공사 수익 약 1억원

☐ 제작사 데이터 확보 및 절차서 제작으로 모든  발전기의

Stud Bolt 교체 작업 추가 수주 가능

- ☐ 공기 준수를 통한 고객 만족 및 전력의 안정 운영 기여로 인한 신뢰도 확보

5. 공적자

- ☐ (주 공적자) ▽ 전기2팀 팀장 SVB
- ☐ (부 공적자) ▽ 전기2팀 주임 WQX

붙임 : 관련 자료 및 Special Tool 제작사진 등 1부. 끝.

※ 사업소 내부경영실적평가 시 가점 부여, 자체감사 우수 모범사례 선정 평가 대상