

■ 지적사항 요약

1 건설관련 법규, 건설사업관리 이행 분야 (9건) No. 1~9

(1) 특수구간 굴착부 되메우기 재료 변경검토 미흡

시정 - ●단 ■사무소

【현황 및 근거】

- ㉔㉔ 건설공사 구간 압입, 세미셴드 공법의 굴착부 되메우기 재료는 원토 (원래 있던 흙)로 설계되어 있음
- 토목 특기시방서에 따라 주배관 굴착 시 발생한 토사는 주배관 되메우기에 사용하며, 세미셴드공에서 발생한 토사는 재활용 계획 수립 후 되메우기 재료로 적극 재활용해야 함

【문제점】

- ① (굴착부 되메우기 재료 변경 미흡) 압입 등 특수구간 굴착부 원토가 불량한 경우 주배관 터파기 공사에서 발생한 토사를 사용하거나 특수구간에서 발생한 토사의 재활용 계획을 수립하여 검토해야 하나 일괄 모래로 변경하여 설계변경 하였음
 - 교통, 지하수위 등 불가피한 경우 되메우기 재료 변경 가능(감독 검토·승인 필요)

< ㉔㉔ 건설공사 수직구 되메우 현황 >

위치	되메우기 재료	도로, 안전 등 불가피 사유 여부		재료비 증감(원)
		추진구	도달구	
㉔㉔천 ㉔㉔교	모래	X	X	??
㉔㉔천 ㉔㉔교	모래	X	X	??
㉔㉔천 ㉔㉔교	모래	X	X	??
㉔㉔천 ㉔㉔교	모래(미시공)	X	O	??
계(직접비 기준, 부가세 별도)				??

【조치할 사항】

- ▶ “㉔㉔ 건설공사” 특수구간 굴착부 되메우기 재료를 검토 없이 모래로 설계 변경하여 발생한 추가 공사비 약??천 원(총공사비 기준, 부가세 포함) 감액 (시정)