

■ 지적사항 요약

2 공사·용역·물품 계약 이행 분야 (13건) No. 10~22

(17) ㉞㉞공사 작업 부산물 누락으로 공사비 과다 계상

시정 - □단 기계부

【현황 및 근거】

- 「건설공사 표준품셈」에 따라 발생재의 금액은 설계 시 공제하도록 되어 있음
- 「공사계약일반조건」 제19조에 따르면 설계서의 내용에 오류가 있을 경우에는 그 사실을 조사, 확인하고 설계서를 보완하여 설계변경을 해야 함

【문제점】

- ① (작업 부산물 수량산정 미흡) 작업 부산물인 TEMPORARY SUPPORT* 수량이 투입 수량으로 내역에 산정되지 않음

* TEMPORARY SUPPORT는 임시구조물로 해당 공정 완료 시 고철 매각하여 공사비에서 공제

< 철골공사 작업부산물 수량 오계상 내역 >

공종				수량(TON)	산정내용	단가(원)	금액(원)
철골공사	작업부산물 (TEMPORARY SUPPORT)	현행(틀린계산)		??	할증수량-원수량	??	??
		울계산	할증수량 반영	??	철골, 잡철물 중량	??	??
			누락분 반영	??	제작대 중량	??	??
			계		??	-	??
	차이			??	-	-	??
계약금액 차이(부가세 포함)						-	??

【조치할 사항】

- ▶ 누락된 작업 부산물 수량을 반영토록 설계 변경하여 공사비 ??원 감액 조치 (시정)