

■ 모범사례 21

4 모범 사례 (5건) No. 29~33

(30) 비개착 공법변경을 통한 공사비 절감

통보(모범) - ●단 ■사무소

【현황 및 근거】

- “㉔㉔ 공사” 토목공사 중 ㉔㉔천 등 횡단구간 총14개소는 기계식 압입공사로 설계 및 도면이 출도 됨
- 비개착식 공법은 표준단면도에 따라 연장길이별 다음과 같이 설계하고 있음

< 연장길이별 공법 적용 기준 >

시공연장	20m이하	20~100m	100m이상	600m이상
적용공법	인력식 압입(토사)	기계식 압입	세미실드	복합세미실드 또는 실드

【추진 노력】

- ① (공법 변경 노력) 기계식 압입공사에 대하여 현장 조건 부합여부, 시공의 실제가능여부(지장물 간섭, 차량 교행가능여부 등), 시공시 예상되는 문제점 및 사업비 절감을 위한 구체적인 검토 후 6개소의 하천 횡단을 당초 기계식 압입공법에서 인력식 압입공법으로 변경함
 - 공법변경을 통한 수직구 폭 축소로 교통민원 및 안전사고 발생을 저하 및 공사비(약 ??원) 절감 실현

<압입개소별 공사비 절감 현황>

위 치	연장 (m)	압입공법		공사비(단위 : 원)		
		당초	변경	당초	변경	절감금액
㉔㉔천	20.0	기계식	인력식	??	??	??
㉔㉔천	19.0			??	??	??
㉔㉔천	18.0			??	??	??
㉔㉔천	27.4			??	??	??
㉔㉔천	16.0			??	??	??
㉔㉔천	15.0			??	??	??
합 계(직접공사비 기준, 부가세 별도)				??	??	??
㉔㉔ 공사 계약금액(부가세 포함)				??	??	??

【조치할 사항】

- ▶ 공사비 절감, 교통민원 감소 및 안전사고를 예방에 기여한 부서에 포상 상신 (통보)