

모범사례 41

4 모범 사례 (5건) No. 29~33

(32) 천연가스 공급시설 건설공사 공기단축, 공사비 절감 노력

통보(모범) - ●단 ☑사무소

【현황 및 근거】

- 공급시설 건설공사 중 하천, 배수지 등 특수구간은 세미셴드* 등 비개착식 공법으로 시공되고 있으나, 일반적인 흙막이 개착식 공법보다 공사비, 기간 등이 많이 소요되고 있음

* 터널보링머신(땅굴파는기계)으로 지하터널(직경1.5m) 뚫어 가스배관을 설치, 횡단하는 공법

【추진 노력】

- ① (☑☑배수구 최적 공법 적용 노력) 당초 배수구 아래로 지나가는 세미셴드 공법으로 설계되었으나 해당 공법으로는 시공불가하다는 인허가기관의 검토 후 인허가기관의 요구사항에 적극 대응하여 도로구간 흙막이 공법으로 변경
 - (인허가 요구사항 대응) 전력선 공사와 병행 시공토록 타공사 시행사 협의·설득, 가스배관 대호배수구 상부 통과 시 구조 안정성 검토 시행
 - (공법변경 효과) 공기 6개월 단축, 공사비 ??원 절감
- ② (☑☑터널 최적 공법 적용 노력) 당초 터널을 아래로 지나가는 세미셴드 공법으로 설계되었으나, 가스기술기준 상 터널구간은 세미셴드 시공 불가하여 터널구간 가스배관 시공 및 유권해석 사례 등을 통해 흙막이 공법으로 변경
 - (유권해석 검토로 인허가 취득) ☑☑터널은 육교형 생태통로 기능이 있다는 답변과 도로법상 생태터널은 도로로 본다는 해석사례를 통해 공법 변경
 - (공법변경 효과) 공기 5개월 단축, 공사비 ??원 절감

< ☑☑배수구 및 ☑☑터널 구간 공법 변경 현황 >

(☑☑배수구) 세미셴드 → 흙막이	(☑☑터널) 세미셴드 → 터널내 흙막이

【조치할 사항】

- ▶ 공사 현장여건에 맞는 공법을 적용하여 효율적 시공, 예산절감을 실현한 담당자에 포상 상신 (통보)