

감 사 실

통 보

제 목 설계내역서(물량내역서 및 산출내역서)와 시방서 불일치에 관한 사항

부 서 명 ▲■지역본부

내 용

공사계약일반조건 제2조(정의)에 의하면 “공사시방서“라 함은 공사에 쓰이는 재료, 설비, 시공체계, 시공기준 및 시공기술에 대한 기술설명서와 이에 적용되는 행정명령서를 말하는 것으로 시방서의 규격.수량.단위는 “물량내역서” 및 “산출내역서“와 일치하여야 한다.

건설사업관리기술자와 공사감독자는 건설사업관리와 감독업무를 수행하는 과정에서 자재의 규격.수량.단위를 확인할 때는 설계도면.공사시방서.물량 및 산출내역서를 근거로 일치 여부를 확인하고 있다.

그런데 ■△▲▽지사 및 ■△▲▽지사는 표본조사 한 석공사(창대석).수장공사(천장재).조경공사(소나무)의 경우 시방서와 상이한 사례가 확인되었다.

이에 따라 건설사업관리기술자와 공사감독자가 자재의 검수 등 각종 자재의 적격 여부를 확인하는 과정에서 혼란이 발생할 수 있다.

< 설계내역서와 시방서 상이 내역 >

(단위: mm, m², 주, 개)

산출내역서					시방서					비고
공종	품명	규격	단위	수량	공종	품명	규격	단위	수량	
석공사	창대석	인조석 210*20mm	m	124	석공사	창대석	미기재			▲▽ ▲▽ 지사
		인조석 240*20mm	m	11			미기재			
		인조석 250*20mm	m	2			미기재			
		인조석 260*20mm	m	2			미기재			
		인조석 300*20mm	m	5			미기재			
		인조석 330*20mm	m	28			미기재			

		인조석 360*20mm	m	10			미기재			
수장 공사	마이텍스 (천장재)	12*300* 600mm	m²	957	수장 공사	마이 텍스 (천장재)	미기재			
조경 공사	쇼나무 (조형)	H3.5*W1.5 *R18	주	6	조경 공사	쇼나무	5m이상 7m미만			▲▼ ▲▼ 지사
	쇼나무	H4.5*W2.0 *R18	주	4						

【조치할 사항】 ▲■지역본부장은

신축사옥 건립 공사 설계과정에서 설계서(공사시방서, 설계도면, 현장설명서 및 공종별 목적물 물량내역서) 관리 감독을 철저히 하시기 바랍니다.(통보)