

제 목 교량 신축이음부 방음벽 지주 보강방안 개선

소 관 부 서 ○○본부

<조치할 사항>

○○본부장은 신축이음부 방음벽 설치 전인 □□고속철도 □단계 건설사업의 각 공구별 신축이음부 방음벽 지주반입시 규격 조정을 검토하여 반영하시기 바랍니다. (통보)

△△본부장은 교량 신축이음부의 방음판 이탈을 방지하기 위하여 방음벽 지주의 플랜지 길이가 최대유격길이 만큼 확보되도록 지주의 플랜지 규격을 조정하거나, 보강하도록 「철도공사 표준시방서(KCS 47 10 85, 기타공사)」 및 「철도설계지침 및 편람(KR CODE)」을 개정하시기 바랍니다. (개선)