

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.11.19.	회신기일	2019.12.18.

△△△국립공원사무소 (행정상 시정)

제 목 탐방안내소 내진성능평가 결과 조치 필요
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 「국립공원 기존건축물 내진보강 계획 변경 알림(공원시설부-1015호, 2018.08.31.)」 으로 국내지진(경주, 포항)의 대규모화와 빈도증가로 인해 정부 투자계획 확대와 내진설계 법적 기준 강화, 국가 내진보강 기본계획 변경으로 ‘국립공원 기존건축물 내진보강 계획’ 을 변경하여 추진함

※ 건축법 시행령 제32조에 따른 내진설계 대상 건축물

[기존] 3층 이상 or 연면적 500㎡ 이상 or 높이 13m 이상

→ [변경] 2층 이상 or 연면적 200㎡ 이상 or 높이 13m 이상

- △△△국립공원사무소는 ‘2017년 △△△국립공원 <<탐방안내소 내진성능평가’ 를 통하여 2017.6.15.~8.15.간 내진설계 대상 건축물인 <<탐방안내소에 대하여 내진성능평가를 실시한 결과 목표성능 수준인 인명안전을 상회하여 ‘거주가능수준’ 인 것으로 평가되었고,

- 내진성능평가와 병행하여 실시한 안전진단 결과 건물의 종합상태평가 조사 결과 평가등급은 ‘C등급’ 으로 확인되었으나 일부 부재에서 구조적 안전성이 부족한 것으로 평가*되었으므로 조치계획을 수립하는 등 대책을 마련하여야 함에도 ‘19.9.6. 감사일 현재까지 별도의 조치를 하지 않고 있는 사실이 있음

* 주요부재 결함사항

구 분	구조 안전성 및 주요부재 결함사항	조치현황	비고
보	- 지붕층 및 지상2층 바닥보 일부 부재 내력 부족 → 탄소섬유 보강 필요	조치실적 없음	2020년 예산확보 후 조치 예정
기둥	- 지상2층 기둥 일부 내력 부족 → 철판 보강 필요	조치실적 없음	

2. 조치할 사항

○ 행정상 시정 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】

- ◁◁탐방안내소 안전진단 결과 주요 결함사항에 대한 조치 등 대책 마련