

통 보 · 권 고

제 목 공정 변경관리 업무추진에 관한 사항

관 계 부 서 □□지사, □□지사

조 치 기 간 60일

내 용

유해·위험설비²¹⁾를 보유한 사업장의 사업주는 그 설비로부터의 위험물질의 누출, 화재, 폭발 등으로 인하여 사업장 내의 근로자에게 즉시 피해를 주거나 사업장 인근지역에 피해를 줄 수 있는 중대산업사고를 방지토록 「산업안전보건법」 제49조의2에 따라 공정안전보고서를 작성하여 고용노동부장관에게 제출·심사를 받고 이를 준수하여야 하며, 중요 사항의 변경에 대해서는 동 법에 따라 즉시 개정하여야 한다.

특히, 공정의 주요 변경사항에 대해서는 「고용노동부 고시 제2016-40호」 제29조에 따른 위험성평가 방법²²⁾에 따라 위험성평가를 실시 후 위험요소를 제거하고, 관련 도면 등을 개정 후 최신본으로 관리하여야 한다.

하지만, □□지사는 '16.06.22일 1차기지 원유배관 개선공사(Stripping Line 재구성을 통한 취약구간 원유배관 철거)를 시행함에 있어 주요 공정에 대한 변경사항에 대해 관련법에 따른 위험성평가를 실시하여 위험요소를 제거하여야 하나, 관련법에 대한 이해 부족으로 공정 변경에 대한 공정 위험성평가가 아닌 4M 기법²³⁾을 활용한 배관 절단작업에 대해 작업 위험성평가를 실시하였기에 향후 동

21) 유해·위험설비 : 유해·위험물질을 규정량 이상 저장하는 설비 및 그 설비의 운영과 관련된 모든 공정설비

22) 「고용노동부 고시 제2016-40호」 제29조에 따른 위험성평가 방법 : 위험과 운전분석기법(Hazop), 공정안전성 분석(K-PSR) 등

23) 4M 기법(Machine, Media, Man, Management) : 작업 위험성평가 방법 중 하나로 설비적 요인(Machine), 물질 및 환경적 요인(Media), 인적 요인(Man), 관리적 요인(Management)에 대한 위험성평가 기법

사항이 재발되지 않도록 철저한 교육이 필요하다 판단된다.

또한, □□지사의 경우 '16.09.16일 행정동 전기공급 간선계통 변경(절연상태가 양호한 간선 케이블로 재구성하여 전기 안전성 개선)을 시행함에 있어 비축시설 전기공급에 대한 중요 변경사항이 발생하였기에 관련법에 따라 공정안전보고서의 전기공급 계통 도면(단선도)을 즉시 보완·수정을 하여야 하나, 현재까지 공정안전 보고서에 반영되지 않아 조치가 필요하다 판단된다.

조치할 사항

□□지사장은 공정의 주요 변경사항에 대해서는 「고용노동부 고시 제2016-40호」 제29조에 명시된 위험성평가 방법으로 공정 위험성평가가 실시될 수 있도록 관련 직원에 대해 철저한 교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)

□□지사장은 행정동 전기공급 변경사항에 대해서는 「산업안전보건법」 제49조의2에 따라 공정안전보고서의 전기공급 계통 도면 등에 반영될 수 있도록 보완하시기 바랍니다. (권고)