

우 수 업 무 사 례

관련부서

◇○처

관련자

◆◆◆

□ 제 목 : 지하비축기지 주입수 용수비용 절감

1. 개 요

- ■■ 수리시스템 보완공사 준공 및 ■■■ 수벽공 주입량 증가에 의한 용수 비용 증가가 예상됨에 따라 절감방안 검토

2. 현행 문제점

- ■■지사 : 댐용수를 주입용수로 활용중이나 수리시스템 보완공사에 따른 수벽공 주입량 증가로 용수 부족현상 발생
 - 갈수기의 경우 500톤/일 이상 용수부족이 발생할 것으로 분석되며 상수도 사용시 연간 321,000천원 용수비용 발생(1,710원/톤)
- ■■■지사 : 우기시 계곡수를 적극 활용하여 주입용수로 활용중이나 갈수기 강우량 부족으로 상수도를 사용
 - 전체주입량 중 절반가량 상수도를 사용 중이며 연간 7,000만원 이상 용수 비용이 발생(1,820원/톤)

3. 개선 내용

- 삼출수 재처리를 통한 주입용수 활용(UF설비 설치 완료)
- 우기시 우수 및 계곡수를 저장할 수 있는 집수조를 추가 설치중이며 이를 통해 전체 주입량을 계곡수로 활용

4. 기대효과

구분	상수도 사용량(톤/년)	비용 절감액(천원/년)	비고
■■■	182,500	321,000	지역별 상수도 비용 적용
■■■	46,000	73,000	

※ 최근 5년간 주입량 자료 기초