

우 수 업 무 사 례 12

관련부서

□▣지사

관련자

○○○

□ 제 목 : 급경사지 자체 점검에 따른 예산절감 및 기술력 축적

1. 개 요

- 급경사지 재해예방법 제5조 및 동법 시행령 제2조에 의거, 자연사면(높이 5m.경사 34도.길이 20m 이상) 및 인공사면(높이 50m.경사 34도 이상)에 대해 2회/년 안전점검을 의무적으로 실시해야 하는 상황임
- 이에 공사 경영환경 개선에 기여코자 위탁이 아닌 자체 인력과 기술력을 동원하여 수행함으로써 비용절감 및 시설물 안정성 확보에 기여

2. 현행 문제점

- 「급경사지 재해예방법」 제5조 및 같은 법 시행령 제2조에 의거, 자연사면(높이 5m.경사 34도, 길이 20m 이상) 및 인공사면(높이 50m, 경사 34도 이상)에 대해 2회/년 안전점검을 의무적으로 실시해야 함
- 정확한 대상 선정 및 진단·분석을 위해 사면 전문 안전진단업체에 의뢰하여 수행하는 것이 가장 이상적이나 많은 비용 소요 예상
- 비용 절감을 위해 자체 수행을 할 경우, 진단 장비 및 전문기술인력 부재 ,관련 Know-How 부족으로 수행역량 증대를 위한 집중 노력 필요

3. 개선 내용

- 자체 인력(팀장 등 총 5명)으로 2019.3.18.~ 3.19 현장 실사
- 기술력 확보를 위해 국민안전처 발행 “급경사지 안전관리 실무 매뉴얼” 을 입수하여 숙지
- 진단 장비 부재로 정확한 사면 높이,경사 측정과 지질상태 파악 등이 곤란함에 따라 대체방안으로 준공도서(도면,설계서 등)를 기본 자료로 숙독 후 현장 적용 및 실사 실시



- 실제 타 기관 안전점검 결과보고서 등 유사 자료를 입수하여 숙독
- 직원들에게 이론 및 현장교육 실시 후 투입하는 등 점검능력 향상 노력 경주
- 상기와 같이 자체점검 추진을 통해 사면의 안정성을 확인하였고, 점검결과를 관할지자체인 □□□□군청에 제출하는 등 법적 요건을 만족하였음

4. 기대효과

- 자체 수행에 따른 비용 절감 : 15,671천원
- 사면 안전점검분야에 대한 Know-How 축적

