

(33) [통보] 사항

1. 제 목 : 알루미늄 시트패널 풍하중 검토 부적정
2. 조치부서 : ○○지역본부
3. 관 련 자 :
4. 내 용 :

公社는 ‘(주)엔에치에프 제13호 공공임대 위탁관리 부동산 투자회사(이하 “공공 임대리츠 제13호”라 한다)’의 자산관리자⁶²⁾로서 2017.3.31. ‘(NHF제13호) ■■■■■■■■권 B-3BL 아파트 건설공사 1공구’를 기술공모형입찰⁶³⁾ 방식으로 입찰공고 하였고, 2017.12.28. ■■■■■■■■건설 주식회사 외 5개사⁶⁴⁾와 해당 건설공사 계약(계약금액 156,300백만 원)을 맺고 공사를 시행하고 있다.

「건축구조기준」 ‘0305(풍하중⁶⁵⁾)’에 따르면 건축물의 풍하중 산정 시 주골조 설계용 풍하중뿐만 아니라 외장재(외장재와 이를 지지하는 부골조) 설계용 풍하중도 고려하도록 되어 있고, 외장재 설계용 풍하중은 풍하중을 직접 받는 건축물의 외장재와 풍하중을 주골조로 전달하는 2차 구조부재 및 접합부를 설계하기 위한 풍하중을 말한다.

또한, 「건축법」 제23조제2항의 규정에 따르면 설계자는 건축물이 건축법과 그 밖의 관계 법령에 맞고 안전 및 기능에 지장이 없도록 설계하여야 한다고 되어 있다.

62) 부동산의 취득·개발·임대·관리·개량·처분 등 자산관리를 위탁받은 자로서, 공공임대리츠가 가지는 입찰 및 공사의 모든 채권(권리) 및 채무(의무)를 대행하여 행사하는 자를 말한다.

63) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제98조에 따른 기본설계 기술제안입찰방식이다.

64) (주)☺☺, 주식회사☹☹엔지니어링건축사사무소, (주)☹☹☹☹건축사사무소, 주식회사☹☹☹이씨, (주)☹☹☹앤씨

65) 바람에 의하여 구조물에 작용하는 외력(外力)을 말한다.

그런데 ■■■■■권 B-3BL 아파트 건설공사에서는 [그림 9]와 같이 106동의 24층 및 25층의 외장재를 알루미늄 시트패널로 설치하는 것으로 계획하면서도 외장재 설계용 풍하중을 고려하지 않아, 알루미늄 시트패널이 받는 풍하중을 주골조로 전달하는 2차구조부재 및 접합부가 안전하게 계획되었는지 확인할 수 없다.

[그림 9] 알루미늄 시트패널 설치계획



자료 : ○○지역본부 제출자료 재구성

또한, 알루미늄 시트패널 설치공사에 대한 자재, 시공 및 시험방법 등을 기술한 시방서 및 시공상세도 등도 작성하지 않아서, 향후 알루미늄 시트패널이 적정하게 설치되었는지 확인할 방법도 없는 상태이다.

그 결과, 건축 외장재인 알루미늄 시트에 대한 안정성, 내구성을 담보하지 못하게 되었고, 바람에 의해 외장재의 2차구조부재 및 접합부 파손으로 인한 사고 발생이 우려된다.

5. 조치할 사항

○○지역본부장은

■■■■■권 B-3BL 계약상대자에게 관련법령에 따라 외장재 설계용 풍하중을 고려하여 시방서 및 시공상세도 작성하게 하고, 관련 자료를 제출받아 시공관리 할 수 있도록 조치하시기 바랍니다(통보).