

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[통보]

제 목 건설기계 안전장치(혹 해지) 관리 소홀

해 당 부 서 [REDACTED]

조 치 부 서 [REDACTED]

내 용

1. 업무개요

[REDACTED]에서는 재해 예방 및 영농편의를 위해 ‘[REDACTED]’을 [표 1]과 같이 시행하며

[표 1] 주요 사업현황

지사명	지구명	사업명	주요공종	사업비 (백만 원)
[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]

자료: 부서 제출자료 재구성

이에 대한 주요 공사 계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 2] 주요 공사 계약내용

지사명	계약명	공사계약			준공(예정)일	비고
		계약상대자 (대표자)	계약체결일	계약금액 (천 원)		
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	

자료: 부서 제출자료 재구성

한편 [redacted]지사에서 시행중인 [redacted]지구는 노산양수장을 신설하면서 굴삭기를 사용하여 강관과 가시철 H-Pile 등 중량물 인양을 실시하고 있다.

2. 판단기준

「산업안전보건에 관한 규칙」 제221조의5(인양작업 시 조치) 제1항에 따르면 사업주는 굴삭기의 킥커플러 또는 작업장치에 달기구(훅, 걸쇠 등을 말한다)가 부착되어 있는 등 인양작업이 가능하도록 제작된 기계와 달기구에 해지장치¹⁾가 사용되는 등 작업 중 인양물의 낙하 우려가 없는 것 등 사항을 모두 갖춘 굴삭기의 경우에는 굴삭기를 사용하여 화물 인양작업을 할 수 있도록 규정하고 있다.

公社 「공사감독업무지침」 제35조(안전관리) 제1항에 따르면 감독원은 건설공사의 안전시공 추진을 위해서 「산업안전보건법」에 따라 사업주가 현장규모와 작업내용을 고려하여 안전조직²⁾을 갖추도록 하여야 하고 관련법의 해당규정에 명시된 업무³⁾의 수행 여부를 확인하도록 규정하고 있다.

따라서 사업주는 굴삭기를 사용하여 중량물을 취급하는 경우에는 「산업안전보건

1) 「산업안전보건에 관한 규칙」 제137조(해지장치의 사용) 사업주는 훅걸이용 와이어로프 등이 훅으로부터 벗겨지는 것을 방지하기 위한 장치(이하 “해지장치”라 한다)

2) 1. 안전보건관리책임자 선임, 2. 관리감독자지정, 3. 안전관리자 배치, 4. 보건관리비 배치, 5. 안전보건총괄책임자 선임, 6. 안전·보건에 관한 노사협의체 운영

3) 「산업안전보건법」 제15조(안전보건관리책임자) 사업주는 사업장을 실질적으로 총괄하여 관리하는 사람에게 해당 사업장의 다음 각 호의 업무를 총괄하여 관리하도록 하여야 한다.

1. 사업장의 산업재해 예방계획의 수립에 관한 사항
2. 제25조 및 제26조에 따른 안전보건관리규정의 작성 및 변경에 관한 사항
3. 제29조에 따른 안전보건교육에 관한 사항
4. 작업환경측정 등 작업환경의 점검 및 개선에 관한 사항
5. 제129조부터 제132조까지에 따른 근로자의 건강진단 등 건강관리에 관한 사항
6. 산업재해의 원인 조사 및 재발 방지대책 수립에 관한 사항
7. 산업재해에 관한 통계의 기록 및 유지에 관한 사항
8. 안전장치 및 보호구 구입 시 적격품 여부 확인에 관한 사항
9. 그 밖에 근로자의 유해·위험 방지조치에 관한 사항으로서 고용노동부령(위험성평가의 실시에 관한 사항과 안전보건규칙에서 정하는 근로자의 위험 또는 건강장해의 방지에 관한 사항)으로 정하는 사항

기준에 관한 규칙」에 따라 화물 인양작업이 가능한 굴착기를 사용하여야 하고,

공사감독원은 굴착기가 화물 인양작업에 대한 관련 기준에 맞는지를 확인하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 ■■■지구 건설현장의 경우에는 사업주가 「산업안전보건기준에 관한 규칙」을 준수하여 화물을 인양하여야 하는데도 <그림 1>과 같이 굴착기의 달기구에 해지장치가 설치되지 않은 상태에서 중량물을 취급한 사실이 있었다.



<그림 1> 굴삭기 중량물(H-Pile, 강관) 인양 공종과 해지장치 현황

이와 관련하여 사업주가 굴착기의 달기구에 해지장치가 설치되지 않은 상태에서 중량물을 인양하였는데도 공사감독원이 이를 확인하지 않은 사실이 있었다.

그 결과 굴착기의 달기구에 해지장치가 없이 중량물을 인양하는 경우 혹결이용 와이어로프, 슬링바 등이 벗겨져 인양물이 낙하하여 안전사고가 발생할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 지적사항에 대해서는 조속한 조치를 하겠다는 의견을 제시하였다.

5. 조치할 사항 : 통보

사장(■■■■지사장)은 「산업안전보건기준에 관한 규칙」에 따라 건설현장에서 인양물의 낙하 예방을 위하여 건설기계(굴착기 등)의 안전장치(달기구 해지장치)가 설치되어 있는 건설기계를 사용하도록 필요한 조치 및 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 직원 교육 등을 하시기 바랍니다.(통보)