

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 암질조사 보고서 도면 작성 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부

조 치 부 서 VVVVV처

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 VVVVV부(이하 “VVVVV부”라 한다)에서는 지표수보강개발 및 수리시설개보수사업 등 11지구를 추진하면서, 암반선이 노출된 공사현장 시공단면의 암발생량을 확인하기 위해 [표 1]과 같이 암질조사¹⁾를 시행하였다.

[표 1] ○○지역본부 암질조사 실적(2023년~2025년)

사업별	지구명	위치			조사대상	조사기간		조사자
		시군	읍면	동리		시작	종료	
계	11							
지표수보강개발사업					제방	2023.03.27	2023.03.27	
재해복구사업					제방, 이설도로, 여방수로	2023.05.23	2023.05.23	
재난위험시설 보수사업					여방수로	2023.09.25	2023.09.25	
수리시설개보수사업					여방수로	2024.03.04	2025.03.13	
수리시설개보수사업					비상수문 접근수로	2024.05.24	2024.05.24	
수리시설개보수사업					여방수로	2024.05.24	2024.11.04	
수리시설개보수사업					여방수로	2024.11.22	2024.11.22	
농촌용수이용체계재편사업					추진기지	2025.02.25	2025.02.25	
영농편의개보수사업					배수로	2025.02.17	2025.02.17	
다목적농촌용수개발사업					송수관로	2025.09.26	2025.12.17	
수리시설개보수사업					양수장	2025.12.12	2025.12.12	

자료: 부서 제출자료 재구성

1) 일반적인 지질조사는 지표지질조사와 소수의 시추조사를 근거로 지반선을 추정하기 때문에 완전한 설계나 시공에는 불충분하다. 따라서 터파기 암질조사는 점이었던 계획을 선으로 연결하고 면으로 확대하여 구조적 기초지반을 평면 상태에서 정밀 조사함으로써, 구조물의 시공설계, 시공방향수립, 안전성 검토, 공사비 산정과 경제성 검토 등의 기초자료를 얻는데 목적이 있으며, 구조물 기초지반의 물리적 성질과 특수 지질구조에 대한 정밀조사를 말한다.



2. 판단기준

「직제규정 시행세칙」 제3조(업무분장)에 따르면 지역본부 및 관내 사업단의
 암질조사 등은 VVVVV부에서 시행하도록 규정하고 있다.

한편, 「토목지질업무편람」에 따르면 터파기 암질조사는 주요 시공물의 기초
지반에서부터 도로 신설에 이르기까지 모든 토목 공정상에 나타나는 토사나 암
절취면에 대한 조사로서, 시공 중 터파기면에 나타나는 기반암의 지질구조, 암질
의 분류 등을 대상으로 하고 있고,

도면 작성 시 [그림]과 같이 종·횡단도에 암질별로 통일된 기호와 색으로 표시해야 한다.

[그림] 암질별 표기

암질별	부 호	구분색	비 고
토 사		황색 (YELLOW)	※ 사력, 전석층은 해당 부호(symbol)에 황색(yellow)표시 ※ 풍화대와 풍화암은 구분 작성
풍화대		갈색 (BROWN)	
풍화암		적갈색 (REDISH BROWN)	
연 암		녹색 (GREEN)	
보통암		청색 (BLUE)	
경 암		적색 (RED)	

자료: 토목지질업무 편람(2016)

따라서 조사자는 암질조사보고서 작성 시 종단도와 횡단도를 포함하여야 하고, 종·횡단도에 암질별로 통일된 기호와 색으로 표시해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 VVVVVV부는 **지구 및 **지구 수리시설개보수사업의 터파기 암질조사 후 보고서를 작성하면서 [표 2]와 같이 「토목지질업무편람」의 암질별 표기 구분색에 따르지 않았으며, 종단도면은 작성하지 않고 횡단도면만 작성하여 보

고서를 송부한 사실이 있다.

[표 2] 암질별 표기 약호 미준수 및 종단면도 미작성 지구 현황

사업별	지구명	조사대상	표기 구분색 준수 여부	종단면도 작성 여부	조사자
수리시설개보수사업	**	여방수로 No.0+00~5+9.6	부	부	지질 3급 ***
수리시설개보수사업	**	양수장 No.0+00~0+15.5	부	해당없음	지질 4급 ***

자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과 암석절취 등 토공사 수량 산정을 위한 근거를 부정확하게 제공하여 토공량의 물량을 제대로 반영하지 못할 수 있고, 암질별 통일된 구분색으로 표기하지 않아 판정된 암질의 정확한 확인이 어려울 수 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서에서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 향후 관련 규정에 따라 암질조사보고서를 작성하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 통보

사장(VVVVV처장)은 암반선이 노출된 공사현장에서 시공단면의 암발생량을 확인하기 위해 암질조사를 실시하는 경우 조사자는 「토목지질업무편람」에 따라 암질별 구분색을 준수하여 종단도 및 횡단도를 작성하도록 사례전파 및 직원교육을 실시하시기 바랍니다. (통보)