

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [15] 지중송전 접속개소 점검 품셈 개선

관 계 부 서 : 송변전운영처, 대구본부

조 치 부 서 : 송변전운영처

내 용

(목차 이동)

1. 업무 개요

대구본부는 지중송전선로의 안정적 설비운동을 위하여 케이블타워 첩탑의 가공선과 지중케이블과의 접속개소 등 연결 부분에 대하여 적외선 열상장비 (Thermo-vision)로 과열 여부를 점검하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」에 따르면 공사설계 시에는 법규에서 정한 사항, 안전성, 신뢰성, 시공성, 경제성, 고객 편의와 민원 등을 종합적으로 고려하여 설계하여야 하며, 현장여건을 정확히 파악하여 현장 상황에 맞는 적합한 공법 및 품셈, 할증을 적용하여야 하고 공사설계시 공종에 적합한 수량 및 품셈 등을 면밀히 검토하여 정확하게 공사비를 산출하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

대구본부 目☎▲의 '25~'26년도 지중송전 협력회사공사 중 접속개소 점검 설계내역을 확인한 결과, 해당 작업은 과열개소에 대한 비파괴 점검 방식으로 시행하며 그 중 접속개소는 「지중송전운영업무기준」에 의거 접속개소에 대한 과열 여부를 확인하는 작업이므로 표준품셈 2-31-9 '접속개소 점검' 품의 20% 적용하였으며 3상 1회선을 1개소로 판단하여 점검 수량을 산출하여 공사비를 산정하였다. 또한 과열개소 점검 작업은 송전선로가 활선인 상태에서 시행하기 때문에 다회선 케이블타워의 경우 휴전 없이 동시 작업이 가능하다.

[표 1] 표준품셈 2-31-9 '접속개소 점검'

(단위 : 개소)

케이블 헤드	송전전공	전기공사기사	특별인부
철탑형	0.94	-	0.47
지상형	-	0.47	0.235

- ① 154kV 케이블헤드(Platform Type) 점검 기준
- ② 케이블헤드, 피뢰기 동시작업 3상 1회선 기준
- ③ 과열개소 점검은 20%

그런데 표준품셈 2-31-9 접속개소 점검 품셈 실사표에 따르면 접속개소 점검의 작업공정이 준비 → 승탑 → 설비점검 → 정리로 시행되는데(지상형 케이블헤드는 승탑 불요), 동일한 케이블타워에 2회선이 있는 경우는 동시에 작업이 이루어짐에도 불구하고 2개소로 판단하여 금액을 산정하는 것은 타당하지 않다고 판단된다.

따라서 회선 수의 증가에 따른 동시품 적용, 할감 등 품셈 개선이 필요하다.

관계부서 의견

송변전운영처 업무담당자는 유사공종인 가공송전선로 접속개소 점검(표준품셈 2-30-4)은 3상 2회선을 기준으로 회선 증가시 10%씩 가산하고 있으나 지중분야 케이블타워 접속개소 점검은 동시품을 미적용 중이므로 회선 증가에 따른 할증 등 품셈적용 현장실사를 시행할 필요가 있다고 답변하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 지중송전 접속개소 점검 시 합리적으로 공사비가 산정될 수 있도록 적용기준 개정을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
15	개 선 1	예산절감 [144,844,405원]	-	송변전운영처 대구본부	송변전운영처

※ 재정상조치 금액 산출

대상 철탑*	접속개소 점검	
	현재 : 3상 1회선 기준 1개소 산정	개선 : 회선증가시 10% 할증
742기	367,693,710원	222,849,305원

* 전사 대상 철탑 742기, 점검주기 1회/년으로 기준 점검비용 산출