

일련번호	24	감사자			공 개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-

개 선 요 구

제 목 수처리제 안전관리(누출) 미흡

소 관 부 서 ○○○지사, ◇◇◇지사, □□□지사

조 치 부 서 ○○○지사, ◇◇◇지사, □□□지사

내 용

1. 업무 개요

광역(정)은 응집, 소독 등 사용목적에 따라 수처리제를 상시 또는 필요 시 간헐적으로 투입 중이다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「KWDI 57 55 00(상수도 정수시설)」 4.2.8.3 유해화학물질 외 액상 수처리제에 따르면 옥외 수처리제 취급시설의 경우 저장탱크 주위로 방류벽을 설치하여야 하며, 옥내 수처리제 취급시설의 경우 건축물 외부로 수처리제가 누출되지 않도록 건축물 출입구 등에 누출 방지턱을 설치하여야 하고, 해당 방류벽 및 방지턱의 저류용량은 용량이 가장 큰 저장탱크 용량의 110% 이상으로 하여야 한다. 또한, 수처리제 유출 시 피해확산방지를 위해 수처리제 저장탱크 직후단 유출배관에는 원격에서 감시제어가 가능한 전동식 긴급차단밸브를 설치하여야 한다. 다만, 옥외 수처리제 취급시설의 경우 옥외저장탱크에서 약품실까지의 거리가 짧거나 옥외저장탱크 직후단 설치가 어려울 경우 약품실 구내에 설치하며,

구내에 설치할 경우 약품실 유입부에 설치해야 한다. 그리고, 해당 전동식 긴급 차단밸브의 적기 동작을 위해선 수처리제에 맞는 산 또는 알칼리에 선택적으로 반응하는 누액감지기를 설치해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 수처리제 방류벽 및 방지턱에 관한 사항

그런데, 금회 종합감사 기간(2025. 8. 25. ~ 9. 12.) 감사 대상부서(○○○지사, ◇◇◇지사 및 □□□지사)의 수처리제 방류벽 및 방지턱 현황 점검 결과, 미설치되어있거나 적정용량 기준에 미달한다.

나. 수처리제 방류벽 및 방지턱에 관한 사항

또한, 전동식 긴급차단밸브 및 누액감지기 등 수처리제 수출방지 시설 설치 현황 점검 결과, 일부 미흡한 사실을 확인하였다. 그 결과, 수처리제 유출 시 환경오염, 인명피해 등의 피해확산이 우려된다.

관계부서 의견 ○○○지사는, ◇◇◇지사는, □□□지사는 감사지적 사항을 수용하였으며, 관련 기준에 따라 시설개선을 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① ○○○지사장은 관련 기준에 의거 수처리제 유출피해 최소화를 위한 시설개선을 하시기 바랍니다. (개선요구)
- ② ◇◇◇지사장은 관련 기준에 의거 수처리제 유출피해 최소화를 위한 시설개선을 하시기 바랍니다. (개선요구)

③ □□□지사장은 관련 기준에 의거 수처리제 유출피해 최소화를 위한 시설개선을 하시기 바랍니다. (개선요구)