

모범사례 평가자료

제목	발생토사를 이용한 작업자 이동통로 신설			일련 번호	1
관련 소속	○○본부	담당 부서	****처	담당자	■■■■

모범 사례 (요약)	○ 개 요 - 경부선 사면유실 및 노반부족개소 2종토사 활용을 통한 작업자 이동통로 설치, 야적장 공간 확보 및 공사비용 절감 ○ 현황 및 문제점 - 경부선 구로-금천구청간 상2선 xx.xxx~xx.xxxkm구간 사면유실 및 노반부족으로 인한 도보순회 작업자 이동통로 설치 및 사면복구 필요 * 경부선 xx.xxxkm부근 급곡선(R=800)으로 선로순회 불가개소 - 수도권서부분부 관내 야적장 공간 협소로 2종 발생토사 적재의 어려움으로 수년간 토사 처리비용 다량 발생 * 'xx~'xx년간 xxxx.xTon, x년간 xx백만원 지출 ○ 개선내용 - 사면유실개소 하부 식생블럭 설치 후 2종 발생토사를 이용한 옹벽설치 공사로 작업자 보행통로 확보 및 유실사면 보강 추진 * 옹벽설치(xxxm)로 전철주 전도우려개소 해소 및 이동통로(폭 x.xm) 확보 - 경부선 영등포역구내 야적장, 경인선 부천역구내 야적장 2종 발생토사 전수 뒷채움흙 사용으로 인한 폐기물 처리비용 절감 * 영등포구내 야적장 폐기물 x,xxxTON, 부평역구내 야적장 폐기물 x,xxxTON 처리 완료 ○ 효과 - 사면보강공사 및 폐기물처리비용 절감 약 xxx백만원 - 노반협소개소 해소 및 작업자 이동통로 확보를 통한 중대산업재해 예방 - 전철주 기초 전도우려개소 사면보강을 통한 선로안전운행 확보 - 수도권지역 야적장 적재공간 부족 해소 및 야적장변 민원 해소 - 폐기물 처리비용 절감 및 토목공사 효율화를 통한 공사 지출예산 절감
------------------	--

○ 관련사진



작업전(작업자 열차대피공간 없음)



사면유실 개소



전철주기초 하부 유실



전철주기초 하부 유실



토사 반출



토사 반출 후 야적장



발생토사 뒷채움 사용



옹벽 작업 중



작업자 이동 통로 확보(1.8m)



작업 후