

우 수 업 무 사 례

관련부서

☆☆지사 시설팀

관련자

■■■■

□ 제 목 : 산지 소방펌프실 전원공급 방식 개선

1. 개 요

- 1차기지 외곽 산지소방펌프실에 전기를 공급하는 가공선로가 수목이 울창한 산지를 통과함에 따라 전기공급방법 개선공사를 시행하여 피복손상과 선로 절단 발생시 예상되는 산불화재 및 전기안전사고 등을 미연에 방지하고자 함

2. 현행 문제점

- 1차기지 건설공사(1985년) 설치된 산지 가공선로 지역은 수목이 울창하여 가공선로 유지 관리와 보수가 어렵고
- 가공선로가 나무에 간섭을 받아 접촉할 경우 차단기 트립으로 1차 공동 설비 전원공급이 중단되거나 피복손상 및 선로 절단이 예상되어 산불화재 발생이 우려됨

3. 개선 내용

- 산지소방펌프실 전기공급 노선을 수목이 울창한 기지내부 산지노선 보다는 거리가 짧고 유지관리가 용이한 인근 포장도로에 설치되어 있는 한전선로에서 분기 및 연결하여 전기시설물에 대한 안전성을 확보

4. 기대효과

- 1차기지 외곽 산지 소방펌프실에 전원공급 방식을 개선하여 예산절감 (170,322천원) 발생
 - 산지 가공선로 교체 및 지장목 제거 소요비용 : 210,100천원
 - 별도 한전선로 수전 소요비용 : 39,778천원
- 산불 및 전기안전사고를 미연에 방지