

일련 번호 : 예산시험장 - ⑥				
대상 부서 : 민원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2024. 9.	-	모 범(1)	-	-

- ☐ 제 목 : 안전매뉴얼 제작·활용으로 업무효율 제고 및 사고예방 기여
- ☐ 내 용

1. 추진 배경

시험장 건축물 노후화로 인해 발생 가능성이 높은 위험요인에 사전 대응하고 시설물 관리의 어려움을 해결하고자 자체 실정에 맞는 안전관리 업무 매뉴얼을 모색하게 되었다.

2. 추진 내용

2023년 1월부터 주요 기반 시설물 관리 매뉴얼 제작을 위한 현장대응 매뉴얼 및 안전체크리스트 연간 계획 수립을 시작으로,

연중 통합(안전)대응 매뉴얼 점검회의 수시 개최를 통해 각 부서별 협조 사항 전달과 매뉴얼 수정사항을 반영했으며 매뉴얼을 비롯한 기초도면, 경계 일람도, 위험성평가 분석보고서를 최종 완성했다.

[사진 1] 통합(안전)대응 매뉴얼

[민원부-4726(2018.07.03)] "노후시설(급수펌프)교체작업 전과보고"]

→ 저수조에 있는 물을 고가수조로 끌어올려주는 역할을 하며 고가수조대에 있는 수위조절 센서가 작동하면 해당 펌프가 작동한다.

○ 소방펌프



→ 기본적으로 고가수조를 통해 수압으로 배관에 물을 공급 하지만 일정하게 수압이 공급돼야 하므로 소방설비(스프링클러, 옥내소화전)가 작동되는 경우 소방펌프가 작동되며 수압이 빠지는(설비가동×) 상황이 아닌 경우 소방펌프를 수동으로 작동하게 되면 관련 설비가 퇴장 수 있다.

○ 온수 설비(순환 모터/심야보일러)

[민원부-4542(2020.07.23)] "보일러(잠사대장기) 폐기처리 의견 회신 요청"]

[민원부-4600(2020.07.27)] "보일러(잠사대장기) 폐기처리 의견 회신"]

[민원부-5822(2020.09.21)] "잠사 난방을 보일러 폐기처리 계획 보고"]

[민원부-5971(2020.09.28)] "보일러 철거공사 결과 보고"]

→ 순환모터




"함께하는 안전과 소동, 실천하는 책임과 열정"



통합(안전)대응 매뉴얼

2023. 11. 14.



4.2 외부 수도관 라인 및 위치



4.1 유의사항

- 외부로 공급되는 메인 배관의 밸브는 별관건물 지하 1층 기계실에 있으며 건물 주변에 양쪽으로 나뉘는 배관밸 밸브가 별도로 설치되어 있어 외부 수도관 공사를 하는 경우 이를 잠그고 진행해야한다.
- 참고사항
 - 외부 수도관 중 풍고건물(가건물) 및 버스차고지 속소는 별도 밸브를 통해 배관을 잠글 수 있다.
 - 장고건물은 현재 사용하지 않기 때문에 밸브를 잠근 상태
 - 버스차고지 속소는 속소 내 통파로 인해 누수가 발생하는 경우 해당 밸브를 잠근 후 조치한다.
- 누수 사례
 - 외부 배관은 2차례 누수 사례가 있어 보수공사를 실시했으며 급수모터가 비정상적으로 많이 가동되는 경우 누수를 의심해야한다.
 - 누수지점1 : 민원부-5442(2017.07.05) "급수배관 누수공사비 지급 결의"
 - 누수지점2 : 민원부-6124(2019.09.03) "시험장 누수지점 보수 계획"

3. 추진 성과

기반 시설 관리를 위한 자체 매뉴얼 제작을 통해 시험장 안전사고 사전

예방 및 노후 시설물 관리에 적극 활용하고 있으며, 지속적인 업데이트로 업무 효율성 제고에 기여할 것으로 예상된다.

☐ 조치할 사항

예산시험장 단장은 시설물 안전관리 및 쾌적한 업무환경 조성을 위해 지속적으로 노력해주시기 바랍니다. (모범)