

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 관급자재 관리비 미반영

해 당 부 서 ○○지역본부 CC지사

조 치 부 서 ○○지역본부 CC지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 CC지사(이하 “CC지사”라 한다)에서는 **시 **면 **리, **리 일원에 **교차로 개설 및 진입도로 선형개선을 위한 “** 일반산업단지 진입도로 개설사업”(이하 “**지구”라 한다)을 **시와 위·수탁하여 추진하고 있으며 주요 사업현황은 [표 1]과 같다.

[표 1] ** 일반산업단지 진입도로 개설사업 현황

지구명 (사업명)	공사계약				비고
	사업기간	총사업비 (천 원)	사업내용	시공사	
** (진입도로 개설사업)	2022.12. 5. ~2029. 3. 31	19,480,000	◦ **교차로 개설 및 진입도로 선형개선 1.74km	**건설 주식회사	

자료: ○○지역본부 및 지사 제출자료 재구성

2. 판단기준

기획재정부 「(계약예규) 예정가격작성기준」 제19조(경비) 제3항 제25호에 따르면 관급자재 관리비는 공사현장에서 사용될 관급자재에 대한 보관 및 관리 등에 소요되는 비용을 말하며,

2023년 신설된 公社 「품셈미정립분야 적용요령」 2.15 관급자재 관리비에 따르면 ① 관급자재 관리비는 관급자재의 보관, 관리에 소요되는 비용으로 대상자재 금액에 규모별 요율을 곱하여 원가계산서의 경비로 계상하며, ② 현장설치도 관급자재는 대상에서 제외하고, ③ 관급자재 관리비는 계상된 금액 한도 내에서 사용 후 정산하도록 규정하고 있다.

또한, 관급자재 관리비의 용도 및 대상 자재는 [표 2]와 같으며,

[표 2] 관급자재 관리비 용도 및 대상 자재

구분		내용
용도	보관 비용	보관부지 임대료 및 창고사용료, 받침목, 덮개용 천막 등의 재료비 및 설치비 등
	관리 비용	자재의 도난 및 훼손 방지를 위한 인건비, CCTV, 도난경보장치등의사용료
대상 자재		철근, 시멘트, H형강, 관류, pile,벽돌류, Con'c2차제품, 타일, 데크플레이트, 판석, 기계류 등 현장반입 후 보관 및 관리가 필요한 자재

자료: 「품셈미정립분야 적용요령」 ‘2.15 관급자재 관리비’ 부분 발췌

관급자재 대상액에 따른 관급자재 관리비는 [표 3]과 같다.

[표 3] 관급자재 관리비 대상액 및 관리비 요율

대상액(VAT제외)	관급자재 관리비
5억 미만	대상액 × 2%
5억 원 이상~10억 원 미만	(대상액 × 1%) + 5,000천 원
10억 원 이상~50억 원 미만	(대상액 × 0.5%) + 10,000천 원
50억 원 이상~100억 원 미만	(대상액 × 0.3%) + 20,000천 원
100억 원 이상~300억 원 미만	(대상액 × 0.1%) + 40,000천 원
300억 원 이상~1,000억 원 미만	(대상액 × 0.04%) + 58,000천 원
1,000억 원 이상	(대상액 × 0.01%) + 88,000천 원

자료: 「품셈미정립분야 적용요령」 ‘2.15 관급자재 관리비’ 부분 발췌

따라서 CC지사에서는 2023. 12. 6. 이후 공사를 발주할 경우 관급자재의 분실 및 성능 저하를 예방하기 위해 관급자재 관리비를 공사비에 반영하여야 한다.

3 . 감사결과 확인된 문제

그런데 CC지사에서 시행하고 있는 **지구 토목공사를 2025. 7. 17.에 발주하면서 [붙임]과 같이 관급자재(철근 등 11종, 금액 693,436천 원)에 대해 관급자재 관리비를 계상하지 않고 발주한 사실이 있다.

그 결과 관급자재 관리비를 계상하지 않아 관급자재의 보관, 관리, 성능유지에 지장을 초래할 우려가 있다.

4. 관련부서 의견

CC지사에서는 **지구는 **시에서 설계한 내용으로 추후 **시와 협의하여 관급자재관리비는 정당한 비용이 집행될 수 있도록 시행계획 변경 시 반영하도록 하여 선량한 공사관리에 최선을 다하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 CC지사장)은 “** 일반산업단지 진입도로 개설사업”의 철근 등 11종, 대상액 693,436천 원(붙임 참조)에 대한 관급자재 관리비를 「품셈미정립분야 적용요령」의 관급자재 관리비 대상액 및 관리비 요율에 따라 11,934,360원 상당을 계상하여 설계변경 및 계약금액을 조정하시기 바랍니다.(시정)

[붙임] ** 일반산업단지 관급자재 관리비 반영대상 자재 현황

구분	규격	수량	단위	단가(원)	금액(원)
합계					693,436,418
1. 소계					55,958,468
이형철근(고강)	(SD-40) H=10mm	3.168	TON	861,060	2,727,838
이형철근(고강)	(SD-40) H=13mm	33.368	TON	856,390	28,576,021
이형철근(고강)	(SD-40) H=16mm	20.376	TON	856,390	17,449,802
이형철근(고강)	(SD-40) H=19mm	0.783	TON	856,390	670,553
이형철근(고강)	(SD-40) H=22mm	4.103	TON	856,390	3,513,768
이형철근(고강)	(SD-40) H=25mm	0.453	TON	856,390	387,944
이형철근(고강)	(SD-40) H=29mm	3.074	TON	856,390	2,632,542
2. 소계					115,439,000
철근콘크리트벤치플룸관	400x400x2000mm	471	본	68,400	32,216,400
철근콘크리트벤치플룸관	500x500x2000mm	242	본	87,800	21,247,600
철근콘크리트벤치플룸관	600x600x2000mm	81	본	119,800	9,703,800
철근콘크리트벤치플룸관	700x600x2000mm	64	본	126,200	8,076,800
철근콘크리트벤치플룸관	800x700x2000mm	43	본	159,800	6,871,400
철근콘크리트벤치플룸관	1000x800x2000mm	65	본	195,500	12,707,500
철근콘크리트벤치플룸관	1200x1000x2000mm	91	본	270,500	24,615,500
3. 소계					174,790,010
흡 관	250mm, 고무링포함	88	본	46,580	4,099,040
흡 관	450mm, 고무링포함	365	본	75,210	27,451,650
흡 관	600mm, 고무링포함	358	본	130,080	46,568,640
흡 관	800mm, 고무링포함	117	본	226,560	26,507,520
흡 관	1000mm, 고무링포함	163	본	358,480	58,432,240
흡 관	1200mm, 고무링포함	23	본	510,040	11,730,920
4. 소계					17,222,680
접속흡관	450mm	40	본	75,210	3,008,400
접속흡관	600mm	36	본	130,080	4,682,880
접속흡관	800mm	10	본	226,560	2,265,600
접속흡관	1000mm	16	본	358,480	5,735,680
접속흡관	1200mm	3	본	510,040	1,530,120
5. 소계					1,669,600
VR 관	1000mm	5	본	333,920	1,669,600
6. 소계					236,148,380
PC 암거	3.0x1.5	158	M	1,494,610	236,148,380
7. 소계					52,885,980
내충격PVC수도관	D75x6.0m, 편수관	6	EA	64,420	386,520
내충격PVC수도관	D100x6.0m, 편수관	4	EA	74,600	298,400
내충격PVC수도관	D150x6.0m, 편수관	319	EA	156,670	49,977,730
내충격PVC수도관	D16x4.0m, 직관	36	EA	2,640	95,040
내충격PVC수도관	D75x6.0m, 직관	1	EA	54,860	54,860
내충격PVC수도관	D100x6.0m, 직관	1	EA	68,350	68,350
내충격PVC수도관	D150x6.0m, 직관	14	EA	143,220	2,005,080
8. 소계					11,832,000
제수밸브 (수동식)	G.V,수동, D=80	4	개	330,000	1,320,000
제수밸브 (수동식)	G.V,수동, D=100	3	개	389,000	1,167,000
제수밸브 (수동식)	G.V,수동, D=150	7	개	678,000	4,746,000
제수밸브 (수동식)	G.V,수동, D=300	1	개	1,651,000	1,651,000
제수밸브 (수동식)	G.V,수동, D=400	1	개	2,948,000	2,948,000
9. 소계					9,961,700
PVC이중벽관	D200	81	본	120,050	9,724,050
PVC DC 고무링	D200	81	개	650	52,650
이음관 이경티	D200X150,고무링스토퍼캡포함	5	개	37,000	185,000
10. 소계					1,898,600
내충격PVC수도관	D150x6.0m, 직관	20	EA	94,930	1,898,600
11. 소계					15,630,000
이토밸브실	D400×D1800×D2000	1	개	10,690,000	10,690,000
통합밸브실	D300×D1500×D1500	1	개	4,940,000	4,940,000

자료: 부서 제출자료 재구