

한국승강기안전공단 상임감사

주의 및 시정요구·통보

제 목	승강기 정밀안전검사 정지력감속도 측정값 기록 미흡
소 관 부 서	공단 42개 지역사무소
조 치 부 서	공단 42개 지역사무소
내 용	

1. 업무 개요

한국승강기안전공단(이하 “공단” 이라 함)의 지역사무소에서는 승강기 설치검사 및 안전검사 신청이 접수된 경우 검사일정을 배정하면 검사자가 승강기 설치현장에 방문하여 검사를 실시하고 있다.

검사자는 「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 별표 1~4의 검사기준에 따라 승강기 안전검사를 실시한다. 공단은 모바일 업무시스템, 승강기 관리시스템 등을 통해 전산화된 승강기 안전검사 기록표에 검사결과를 입력하고 있다.

2. 관련 내규 및 판단기준

「승강기 설치검사 및 안전검사에 관한 운영규정」 제5조제2항 및 제11조제4항에 따라 설치·정기 검사기준을 정하고 있으며, 같은 규정 제6조제4항, 제12조제3항 및 「승강기 설치검사 및 안전검사 업무규정」 제14조제6항에 따라 검사자는

승강기 검사 결과를 행정안전부장관이 인정하는 설치·안전검사 기록표에 기록하거나 전자적인 수단에 입력해야 한다.

같은 규정 제11조제4항 및 별표 4에서는 승강기 정밀안전검사에 대한 기준을 정하고 있으며 검사자는 정밀안전검사 시 로프브레이크, 카브레이크가 설치된 승강기의 문열림출발방지장치 등에 대한 정지력 감속도를 측정해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

감사 대상기간(2021.7.1. ~ 2024.4.30.) 실시한 승강기 정밀안전검사 검사기록표를 확인한 결과 로프브레이크, 카브레이크가 설치된 승강기의 문열림출발방지장치 등에 대한 정지력 감속도 측정값을 미입력한 5,364건을 확인하였다.

문열림출발방지장치 등에 대한 정지력 감속도 측정값이 기록되지 않으면 「승강기 설치검사 및 안전검사 결과 판정 지침」 별표 2 [설치검사 및 안전검사 검사항목별 불합격 내용]의 검사항목 ‘10.11.5 문열림출발 방지장치 정지거리’의 적합 여부 등을 판정할 수 없으며 이는 검사 신뢰성 확보에 문제가 발생할 수 있다.

관계부서 의견 감사결과 소명과정에서 일부 지사에서는 불합격 현장으로 검사 불가, 검사장비 측정값 오류 발생 등의 사유로 측정값을 입력할 수 없었다는 의견을 제시하였다. 이에 일부 소명사항에 대해 인정하고 그 외

감사결과에 대해 문제점을 지적하고자 한다.

조치할 사항 조치부서 42개 지역사무소장은

- ① 정지력감속도 측정값에 대한 기록이 정확히 기록되도록 철저하게 관리하시기
바라고,[(주의(부서))
- ② 정지력감속도 측정값에 대한 기록이 미입력된 검사결과는 검사마감(전산) 해지
를 통해 올바르게 수정하시기 바라며,(시정)
- ③ 유사사례가 발생하지 않도록 직원 대상으로 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)