

번 호	지 적 사 항	자체처리내용
05	<u>제목 : 공구별 동일 지보패턴 라이닝 과다설계 우려</u> ○ 조치부서 : [REDACTED] ○ 지적사항 [REDACTED] 건설공사(T/K)' 등 5개 공구 터널 설계 시, 터널 단면의 동일한 지보 패턴에서도 라이닝 두께 및 철근량에 차이가 있어, 구조 해석 결과 요구되는 수치보다 과다하게 설계되었을 우려가 있음 한편, 라이닝 구조해석을 위한 조건을 공구별로 검토한 결과, 적용 기준이 상이한 것을 확인하였음 - 이완하중 및 수압적용은 부재 축방향 재하로 전 공구 동일하게 적용되었으나, 이완하중고 산정방법은 여러 가지 방법이 있으며, 강도정수, 토피고 및 지반반력계수 적용에 따라 계산값이 공구별로 상이함 - 이완하중 산정시 특정 값을 적용한다는 기준이 부재하여 현장조건에 따라 기술자의 판단으로 설계를 하고 있음	[REDACTED]은 철도건설사업 설계 시 콘크리트 라이닝에 적정한 이완하중 산정시 특이사상이 없는 경우 이완하중고 등을 공구별로 동일하게 적용할 수 있도록, 노반분야 설계 검사점 (Hold Point) 항목을 개정하여 적정성을 확인하도록 조치