

제 목 **~** 제*공구 터널 *,*구간 굴착공법 변경 부적정

<조치할 사항> ***본부장은

① 설계단계에서 굴착공법 선정을 위한 암반강도 측정 결과를 설계에 잘못 적용(일축압축강도 측정 위치 및 지름에 대한 높이의 비)하여 설계를 시행한 설계 관련자에 대하여 「벌점 등의 부과기준 및 절차에 관한 지침」에 따라 “부실벌점”을 측정하시기 바랍니다. (통보)

② 설계변경 검토 시 TBM의 굴착효율과 점보드릴을 이용한 사전천공, 커터헤드 굴착(빼기파쇄 유도) 등에 대한 검토를 소홀히 한 현장대리인 및 책임 건설사업관리기술인에게 건설기술진흥법 시행규칙 제19조에 따라 ‘주의요구’ 하시기 바랍니다. (통보)

③ 굴착공법 변경 구간에 대한 TBM 굴착효율과 점보드릴을 이용한 사전천공, 커터헤드 굴착(빼기파쇄 유도) 등 실시설계단계에서 제안한 굴착공법들을 빠짐없이 재검토하여 변경 설계에 반영될 수 있도록 재검토 후 그 결과를 반영하여 공사를 시행하시기 바랍니다. (시정)