

□ 지적사항 요약

4

생산기지 생산제어시스템 Override 관리 개선 노력

통보(모범사례) - @처 @부

【현황 및 근거】

- 생산설비에 대한 잠재적 위험을 저감하기 위해 설치된 인터록(Interlock)*에 Override**를 설정하는 것은 해당 공정의 안전 수준을 저감시킬 우려가 있기에 엄격하게 통제되고 관리되어야 하며, 작업완료 후 설정된 Override를 즉시 해제하고 설비의 정상화 조치가 이루어져야 함

* 인터록 : 정상적인 운전범위를 벗어난 조건에서 안전상 목적으로 설비의 동작을 방지하는 시스템 로직

** Override : 설비 정비·보수 등에 따른 인터록의 불필요한 동작 방지를 위해 인터록이 작동하지 않도록 함

- LNG저장탱크 액위계 유지보수작업 시 Override 필요여부를 작업허가 단계에서 작업감독자가 확인할 수 있도록 시스템을 보완하고, Override 설정/해제에 대한 관리기준을 보완하도록 통보함('23년 생산분야 종합감사)

【모범내용】

○ (처분 적극 이행)

- (시스템 보완) SAP시스템 작업허가↔Override 연계를 통한 관리대상 누락방지
 - 작업허가 발행시 작업감독자의 Override 대상작업여부 사전검토 확인창 생성
 - 작업허가서 상태창에 Override 작업대상 유무 표시등 생성
- (관리기준 강화)
 - Override 설정/해제 현황보고(1회/일, CR 생산담당관→설비운영부서장) 업무절차 추가를 통한 Override 관리강화
 - 생산본부 기술표준(KTS-TC-027 생산제어시스템 인터록 Override 관리기준) 정비
- (결재시스템 효율화) Override 설정/해제 요청(감독부서→운영부서) 단계별 지연방지
 - 승인권자에 결재상신 알림 발송 및 부재시 대결기능 추가
 - 요청부서와 승인부서가 동일 할 시 부서장 중복 결재를 삭제하여 편의성 개선

【기대효과】

- (설비신뢰도 향상) 제어시스템-업무망 간 Override 설정/해제 현황 일치화를 통한 설비운영의 신뢰도 향상

○ (안전관리 강화) 작업시 Override 설정/해제 관리강화 및 인적오류 방지를 통한 현장 안전수준 제고

○ (업무효율성 향상) 작업허가 결재단계 업무지연 최소화 및 업무편의성 증대

【조치할 사항】

- ▶ 적극적인 업무추진과 대응으로 생산설비 운영의 안전성 및 효율성 향상을 위해 노력한 관련부서에 **부서포상** 상신