

# 한국농어촌공사 감사

## [시정] 요구

제 목 전기설 바닥 마감자재 물량 산정 부적정

해 당 부 서 개개개개본부 라라지사, 아아지사, 사사사사사사지사

조 치 부 서 개개개개본부 라라지사, 아아지사, 사사사사사사지사

내 용

### 1. 업무개요

개개개개본부 라라지사 등 3개 지사에서는 시설물 노후화로 인한 기능저하 및 재해우려가 있는 취약시설을 개보수하여 농업용수를 안정적으로 공급하기 위해 ‘◇◇지구 수리시설개보수 사업’ 등 3지구를 [표 1]과 같이 시행하고 있으며, 주요 공사 계약 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 주요 사업현황

| 지사명 | 지구명 | 사업명 | 사업면적<br>(ha) | 주요공종 | 사업비<br>(백만 원) |
|-----|-----|-----|--------------|------|---------------|
|     |     |     |              |      |               |

자료: 부서 제출자료 재구성

[표 2] 주요공사 계약내용

| 지구명 | 공사계약           |       |               | 준공(예정)일 | 비고 |
|-----|----------------|-------|---------------|---------|----|
|     | 계약상대자<br>(대표자) | 계약체결일 | 계약금액<br>(천 원) |         |    |
|     |                |       |               |         |    |

자료: 부서 제출자료 재구성

## 2. 판단기준

「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조(설계변경 등) 및 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 설계서의 내용이 불분명하거나 누락·오류 또는 상호 모순되는 점이 있을 경우에는 설계변경을 실시해야 하고, 설계변경으로 계약금액 조정 사유가 발생했을 때는 계약금액을 조정하도록 규정하고 있고,

公社「공사감독업무지침」 제7조(감독원의 임무) 및 제14조(설계도서의 등의 검토)에서는 공사감독원은 설계도면, 시방서, 구조계산서, 산출내역서 등을 검토하고 내용을 숙지하여 감독해야 하고, 공사감독원은 시공자가 설계도서, 실제 시공가능 여부, 누락 및 오류사항, 예상되는 문제점 등을 검토하도록 하고 있다.

따라서, 공사감독원은 설계도서에 누락·오류사항이 있는지와 현장조건과 부합하는지 등을 면밀히 검토하여 설계변경 사항이 발생되었을 때에는 설계변경하고 설계변경으로 인한 계약금액을 조정하여야 한다.

## 3. 감사결과 확인된 문제

□□지사 등 3개 지사에서는 ◇◇배수장 등 전기실 바닥 마감자재(악세스 플로어) 물량을 산정하면서 전기 지급자재인 수배전반(기초 포함) 설치 면적을 제외하지 않아 [표 3]과 같이 해당 공사비 00,000천 원 상당액이 과다 계상되었는데도 감사일 현재까지 설계변경 및 계약금액 조정을 하지 않고 있는 사실이 있다.

[표 3] 공사비 비교

(단위: m<sup>2</sup>, 천 원)

| 지사명 | 지구명 | 구분 | 공종 | 당 초 |       | 정 당 |        | 증 감<br>(B-A) |
|-----|-----|----|----|-----|-------|-----|--------|--------------|
|     |     |    |    | 물량  | 금액(A) | 물량  | 금액((B) |              |
|     |     |    |    |     |       |     |        |              |

주: 제경비 포함 금액, 자료: 부서 제출자료 재구성

그 결과, 해당 공사비 00,000천 원 상당액이 낭비될 우려가 있다.

#### 4. 관련부서 의견

해당 부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 전기실 바닥 마감자재 물량 산정시 수배전반 설치면적을 제외하지 않아 과다 계상된 부분에 대하여 설계변경 등 적절하게 조치할 계획이며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 설계용역 감독원 및 공사감독원에게 교육 및 사례 전파하겠다는 의견을 제시하였다.

#### 조치할 사항 : 시정

사장(가가가가본부 라라지사장, 아아지사장, 사사사사사사지사장)은 ◇◇지구 수리시설개보수사업 등 3지구에 과다 계상된 시공물량을 「(계약예규) 공사계약 일반조건」 제19조에 따라 설계변경하시고, 같은 조건 제20조에 따라 해당 공사비 00,000천 원(라라지사 0,000천 원, 아아지사 0,000천 원, 사사사사사사지사 00,000천 원) 상당액을 ‘감액’ 조치하시기 바랍니다. (시정)