

우 수 업 무 사 례 6

관련부서

□○지사 시설팀

관련자

5급 HF

□ 제목: 제품지역 입·출하대 작업환경 개선

1. 개 요

- 2022년도 석유비축계획에 따라 □■지사와 □○지사간 유조차를 통한 유류이송작업 중 (~23년까지 약 7,600대 소요예정)
- 최근 타사 탱크로리 상부 추락 사망사고* 에 착안, 우리지사에서 운영중인 유조차 입·출하대를 점검한 결과
- 입·출하대와 유조차간 이동 또는 유조차 상부에서 전도, 추락 등의 사고 예방 위해 보완 필요
(※ 2022. 5. 14. 충남 당진, 작업자가 탱크로리 상부에서 호스 연결 중 바닥 추락 사망)

2. 현행 및 문제점

- 입·출하대 상부 플랫폼↔유조차간 이동시 위험성(추락)
 - 수분검사를 위해 3m 길이의 수분검지봉을 들고 입·출하대 플랫폼과 유조차 상부간 이동중 추락 위험성 높음
- 유조차 상부 작업 이동시 위험성(전도)
 - 유조차 상부에서 봉인확인, 유창검사 및 수분검사를 위해 반복적으로 이동중 유분 및 개방된 탱크에 의한 실족 또는 전도 위험성

3. 개선 내용

- 입·출하대 건물 상부에서 구조물을 연장하여 공중으로 핸드레일 설치
- 수분검지봉 또는 필요한 자재를 보관할 수 있는 보관함 설치
- 흑한(서)기 운전기사 쉼터 및 현장 안전관리 부스 설치

4. 기대효과

- 유조차 상부 시설보완으로 작업자의 전도, 추락등의 사고를 예방
- 입하시 사용되는 장비들을 보관함에 보관할 수 있어 작업 편의 향상
※ 타지사(□■, □▲, □■, □■, □■) 및 타사에 적용 가능
- 휴식공간 제공으로 운전기사 복지증진 및 졸음운전에 의한 각종 사고 예방
- 비바람, 강풍으로부터 작업자 보호로 현장 상시 안전관리 가능

별첨 우수업무사례 상세설명서