

우수활동사례 명세

일련번호	20##-05	관계부서	◆실											
제 목	수처리 후 방류수 재활용으로 상하수도 비용 절감													
1. 내 용 ○ 하절기 외기온도 상승 및 방음벽 설치로 인한 공기 유동이 어려워 ☒ 주변 공기 온도가 설계온도인 *℃를 초과함에 따라 ☒의 고장을 예방하기 위해 발전기 주변에 상수 살수를 통해 주변 온도를 낮추었으나 수처리 과정에서 발생하는 처리수를 사용하여 상수 사용량을 줄여 수도요금을 절감함 1) 기존 : 상수도 사용하여 발전기 주변 간헐적 수동 살수 2) 변경 : 수처리 후 발생하는 방류수를 활용하기 위해 기존 배수조(지하 기계실에 위치)에서 외부 하수방류구로 연결되는 배관에 살수를 위한 배관을 연장 (약 *m) 시공하여 자동, 연속적으로 살수 ○ 효과 - 20##년 시행 결과 약 *m³의 용수절감으로 연간 *만 원의 상하수도로 절감 - 방류되는 처리수를 활용함으로써 배수 펌프 운전에 의한 지속적인 살수가 가능해 연료 전지 주변온도를 낮추어 설비의 안정적 운전이 가능 2. 관련부서 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">소 속</th> <th style="width: 20%;">성 명</th> <th style="width: 20%;">직 위</th> <th style="width: 20%;">담당업무</th> <th style="width: 20%;">비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">◆실</td> <td style="text-align: center;">G, H</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					소 속	성 명	직 위	담당업무	비 고	◆실	G, H	-	-	
소 속	성 명	직 위	담당업무	비 고										
◆실	G, H	-	-											
조치의견														