

모범사례 평가자료

제목	순간단전대비 전원공급 지연장치 설치로 기계설비 보호			일련 번호	
관련 소속	○○본부	담당 부서	* * 건축사업소	담당자	□□□

모범 사례	○ 개요 - ○○본부 * * 건축사업소 건축◇급 □□□은 20xx. x. x.부터 현재까지 소방시설 및 설비 유지보수 업무를 담당하고 있음
	○ 현황 및 문제점 - x초 내의 순간 단전은 전압·전류의 순간 변동으로 기계작동에 영향을 미쳐 순간적인 전압·전류 변동에 대처한 설비보호 대책이 필요하였음 - 특히, 단전작업 시 x분 이내 x번 이상의 자동절체가 발생하나 순간 전압 변동에 민감한 부품인 기계실 내 전자 개폐기 등의 메인보드 오류 등 고장이 발생할 수 있고, 기타 기계설비의 작동 메커니즘 파괴가 우려됨 ○ 개선내용 - (제어설비 제작) 단전 시 마그네트 스위치 차단 및 전원 투입시 타이머 지연 작동(x분)으로 인위적인 전원 차단에 대해 타이머를 활용한 자동제어방식 구성 * 전원 투입시간을 지연하여 순간 전압·전류 변동에 의한 기계고장 방지 - (시범설치) 전원 지연 제어설비 자체 제작 및 @@선 ##역 내 시범설치(x개소) ○ 효과 - (설비 자체제작으로 인한 비용절감) · x상 x개소, 단상 x개소에 대한 순간정전 보상장치 견적(금 xx,xxx,xxx원) · 전원지연 제어설비(x개) 자체 제작비용(금 xxx,xxx원) - (기계설비 단전작업에 대한 업무 개선) · 야간 단전작업으로 인한 기계설비 전원관리 및 점검 시간외(초과근무) 발생 감소 * 야간 상례작업 입회시 인건비(예상) : x급 xx호봉 x인 기준(x시간 근무), xxx,xxx원/일