

한국전력공사 상임감사위원


[우수사례]

제 목 : SPS 동작조건 개선을 통한 과도불안정 해소 및 원자력 탈락 방지
관 계 부 서 : 전북본부 전력관리처 급전운영부
모 범 직 원 : 전북본부 전력관리처 급전운영부 ▷ ♠ ♥
내 용

위 직원은 2022년 1월부터 현재까지 전북본부 전력관리처 급전운영부에 근무하면서 본부 휴전 및 계통검토 업무를 수행하고 있으며, 송변전 주요공사 적기 휴전시행을 통한 업무 효율화 및 ▼원자력 발전기 탈락에 따른 고장과급 예방을 위한 노력을 아끼지 않았다.

1. ▼원자력 SPS(고장과급방지장치) 운영현황 및 배경

호남지역 재생E 발전력(15GW) 급증으로 전북·전남 등 일부 지역에서는 출력제한이 발생하는 등 안정적 계통운영에 어려움을 겪고 있음. 이렇게 재생E 급증 상태에서 ▼원전 배후선로 고장시 계통 회복불가 현상(과도불안정) 문제는 전국 계통에 광역정전 발생 가능성까지 대두되었음. 이를 해결하기 위해 배후선로 자동투입기능(재폐로) 미운영 및 ▼원전 발전기 탈락 고장과급방지 시스템(SPS) 기술이 요구되어 왔음. 그러나 현재 자동투입기능(재폐로) 미운영으로 순간 고장 시 고장과급방지시스템(SPS) 동작에 ▼원전 탈락이 우려되



3. ▼☒☒원전 연계선로 재폐로 동작시간 개선 시행

현재 자동투입기능(재폐로) 미운영으로 순간 고장 시 고장과급방지시스템(SPS) 동작에 ▼☒☒원전 탈락이 우려되고 있는 문제점 파악함. 이를 해결하기 위해 “▼☒☒원전 연계선로 재폐로 동작시간 개선” 과제를 기획하고 전사 최초 3상 재폐로 동작시간을 기존시간(0.4S)에서 변경시간(5S)을 적용함으로써 3상 고장시 과도△△△ 개선 및 재폐로 지속적 운전이 가능해지는 사례를 검증하였음.

[표 2] ▼☒☒원전 연계선로 재폐로 동작시간 개선 내역

구 분	재폐로		변경사유
	단상	3상	
▼☒☒원전 인출선로	0.8s 유지	0.6s 유지	단상 고장시 재폐로 성공률 제고 및 발전기 탈락 방지
▼☒☒원전 배후선로*	0.8s 유지	0.4s → 5s	3상 고장시 과도△△△ 개선 및 재폐로 계속운전
재폐로 동작시간 (기존 : 0.4S → 변경 : 5S)			

익명화	익명화
익명화	익명화
재폐로 동작시간 변경(5S)에 따른 과도불안정 없음	

4. ▼☒☒ 원자력 발전기탈락 SPS 개선 전사 적용시 기대효과

적용 기술은 원자력(1GW) 1기 발전제약 완화로 제약비용 472억 원 절감에 기여하였으며, SPS 및 재폐로 조건이 적용되어 안정적 계통운영에 기여하였음.


$$\begin{aligned}
 \text{절감액} &= \text{발전제약량} \times (\text{SMP} - \text{변동비}) \times \text{시간} \\
 &= 1\text{GW} \times (147 - 6.36) \text{ 원/kwh} \times 336 \text{ h} = \text{약 472억 원} \\
 \text{※ 23년도 평균 발전단가 (▼☒☒NP)} &: 6.36\text{원}, \text{ 평균 SMP} : 147\text{원}
 \end{aligned}$$

○ 원자력 발전기 정지 후 기동 시 최소 2주일(336h = 24h × 14일) 소요

- 원자력 안전위원회 재기동 안건 통과 필요 및 1GW 출력 시 약 2일 추가소요

※ ▼☒☒ 2호기 SPS 원인으로 탈락 후 기동까지 12일 소요 ('23. 7. 24 ~ 8. 4)

- ▼☒☒ 원자력 변동비 6.36원/kwh, '23년 10월 SMP 평균 147원/kwh



[관련 근거]

과도불안정 예방 추진계획 수립 [문서번호 전북본(급전)-9525]	실시제안 등록[본사 채택]	전사 확대적용 [문서번호 송운(운영)-986]
익명화	익명화	익명화

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.