

한국전력공사 상임감사위원 개선 요구

제 목 : [7] 전력영향평가 영상자료 물량산출 방식 변경

관 계 부 서 : 남부건설본부

조 치 부 서 : 남부건설본부

내 용

1. 업무 개요

우리회사는 전력영향평가 용역의 노무비 중 영상자료 관련 항목은 ① 경과 대역개황조사(일부), ② 3차원영상지도제작, ③ 경관영향평가(경관시물레이션)이 있다. 위 항목의 단위는 Scene당 물량으로 사각면적(11km×11km)을 기준으로 하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「2025년도 공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 재무건전성을 개선하기 위하여 자체수입 확대, 경비 절감, 사업구조조정 등 자구노력을 통한 재무건전성 개선 노력을 강화토록 하고 있다.

따라서 현실과 다른 규정 또는 절차가 있는지 등 종합적 검토를 통한 개선으로 예산절감토록 노력하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

전력영향평가의 영상자료 관련 항목의 단위인 Scene 당 물량 산출방법은 다음과 같다.

$$\text{Scene당 물량} = \text{「사업대상지역 전체면적」} / \text{「영상자료 기준면적 (11km×11km)」}$$

그런데 Scene 당 물량산출에 있어 사업대상지역은 송전선로가 선형으로 되어 있고, 시·중점이 해당지역에 개략적으로 정해지면 변경의 범위는 크지 않으나, 시·중점 사이의 경과지는 입지선정의 주민수용성과 투명성, 객관성 등을 반영하여 경과지를 선정해야 해서 변경의 범위가 크므로 우리 회사에서는 사업대상지역 면적의 형태를 [그림]과 같이 타원으로 규정하고 있다. 따라서 ‘사업대상지역 전체면적’ 산정시 타원면적으로 적용하는 것이 타당하다.

[그림] 전력영향평가 송변전설비 입지선정 사업대상지역 선정(예)



또한 타원면적을 적용시 남부건설본부에서 11차 장기송변전설비계획에 의거 향후 주요 발주예정 사업에 대하여 사각면적과 타원면적 금액을 검토한 결과 영상자료 관련 항목에 사업대상지역 면적을 타원으로 적용시 약 1,575백만원의 예산절감이 가능한 것으로 산출되었다.

[표] 면적산출방법 개선 비교

사 업 명	준공목표		사 업 규 모		장축	단축	용역비 산출금액(백만 원)		
	년	월	회선	길이(km)			사 각	타 원	절감액
익명화	2031	12	A4804B×2	10.3	12.3	8.20	854	844	10
익명화	2031	12	TA4804B×2	2.2	4.2	2.80	573	572	1
익명화	2030	12	A330×4	4.0	6.0	4.00	633	630	3
익명화	2030	12	A330×4	6.0	8.0	5.33	700	696	4
익명화	2032	10	A410B×2	22.5	24.5	16.33	1,353	1,315	38
익명화	2032	10	A330×4	2.5	4.5	3.00	583	582	1
익명화	2033	10	A410B×2	5.5	7.5	5.00	683	680	3
익명화	2033	10	A410B×2	3.0	5.0	3.33	599	598	1
익명화	2034	12	P330×2	4.6	6.6	4.40	653	650	3
익명화	2034	10	A330×4	4.0	6.0	4.00	633	630	3
익명화	2035	10	A330×4	6.0	8.0	5.33	700	696	4
익명화	2036	10	A4804B×2	146.0	148.0	98.7	12,023	10,603	1420
익명화	2032	10	A330×4	12.0	14.0	9.3	917	904	13
익명화	2032	12	A330×4	9.6	11.6	7.7	828	819	9
익명화	2034	12	A410×4	9.6	11.6	7.7	828	819	9
익명화	2034	12	A410B×4	9.6	11.6	7.7	828	819	9
익명화	2038	10	A410B×4	2.0	4.0	2.7	566	565	1
익명화	2032	10	A410B×4	2.0	4.0	2.7	566	565	1
익명화	2032	10	A330×4	9.0	11.0	7.3	806	798	8
익명화	2032	10	A410B×4	15.0	17.0	11.3	1,034	1,016	18
익명화	2032	10	A410B×4	10.0	12.0	8.0	843	833	10
익명화	2034	10	A330×4	7.5	9.5	6.3	752	747	5
익명화	2033	10	A330×4	2.0	4.0	2.7	566	565	1
절감총액							1,575		

※ 입지선정 위원 20명, 입지선정위원회 10회, 주민설명회 2회, OpenDesk 3개월 운영 기준

관련부서 의견

전력영향평가 관련 업무를 담당하고 있는 전력망입지처 담당자도 사업대상 지역이 타원임에도 영상자료 물량 산출시 중심선(장축)×교차선(단축)의 사각면적으로 산출하는 영상자료 물량산출 방식의 개선이 필요하다는 의견을 제시하고 있다.

조치할 사항

전력망입지처장은 전력영향평가 용역비 산정시 입지선정 업무중 영상자료 관련 항목(3차원 영상지도제작, 경관시뮬레이션 등)에 적용되고 있는 Scene 당 물량산출 방식의 개선을 검토하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
7	개 선 1	예산절감 [1,575,000,000원]	-	전력망입지처	전력망입지처

※ 예산절감액 산출 : [표] 면적산출방법 개선 비교 참조