

[21] [경고] 사항

1. 제 목 : 건설공사 품질관리활동비 계상 부적정
2. 조치부서 : ❄❄❄❄처
3. 관 련 자 : ○○○○본부 ★★★★★처 ■■■■부 차장 토목3급 fff(경고)
(현 소속: ■■■■실 △△△△△△부 차장 토목3급)
4. 내 용 :

관련자 fff은 2014. 1. 23.부터 2017. 1. 30.까지 ○○○○본부 ■■■■부에서 단지조성공사 설계 업무를 담당하였다.

「건설기술진흥법」 제56조에 따라 건설공사의 발주자는 건설공사의 품질관리에 필요한 비용(이하 ‘품질관리비’라 한다)을 [표 62]와 같이 공사금액에 계상하여야 하며, 4-※생활권 조성공사와 6-※생활권 조성공사에 계상된 품질관리활동비 내역은 [표 63]과 같다.

[표 62] 품질관리비 산출 기준

구분			산출기준	비고
품질관리비 (1)+(2)	(1) 품질시험비		품질시험에 필요한 비용	
	(2) 품질관리활동비 ①+②+③+④+⑤	① 품질관리자 인건비	시험관리인을 제외한 건설기술자 인건비	
		② 문서작성 및 관리비용	①의 1/100	
		③ 교육훈련비	①의 1/100	
		④ 품질검사비	(1)의 1/100	
		⑤ 그 밖의 비용	(①+②+③+④)의 1/100	

자료 : 「건설기술진흥법 시행규칙」 [별표6] 재구성

[표 63] 품질관리활동비 계상 현황

공사명	추정금액 (백만 원)	설계 내역		계약 내역		비고 (낙찰률)
		품질관리 등급	품질관리활동비 (천 원)	품질관리 등급	품질관리활동비 (천 원)	
◆◆◆◆◆도시 4-★생활권 조성공사 1공구	39,703	고급	344,630	고급	117,606	65.87%
◆◆◆◆◆도시 4-★생활권 조성공사 2공구	44,786	고급	363,499	고급	154,018	47.36%
◆◆◆◆◆도시 6-★생활권 조성공사	49,597	중급	325,664	중급	231,558	73.10%
합계			1,033,793		503,182	

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

「건설기술진흥법 시행규칙」 별표6에 따르면 품질관리자의 인건비는 같은 규칙 [별표5]의 기준⁷⁶⁾에 따라 건설현장에 배치되는 건설기술자의 인건비로, 시험관리인⁷⁷⁾의 인건비는 간접노무비에 포함된 것으로 보아 품질관리자 인건비 산정시 제외하도록 규정하고 있다.

따라서 품질관리활동비를 계상할 때에는 당해 건설공사의 품질관리에 필요한 건설기술자 배치 기준을 확인하여, 최하 등급의 기술자를 제외한 인원에 대해 품질관리자 인건비가 산정되도록 하여야 한다.

76) 건설공사 품질관리를 위한 건설기술자 배치기준(「건설기술진흥법 시행규칙」 [별표5] 재구성)

구분	공사 규모	배치 기준	비고
특급 품질관리 대상 공사	품질관리계획을 수립해야 하는 건설공사로서 총공사비 1,000억 원 이상 또는 연면적 5만㎡ 이상 다중 이용 건축물 건설공사	특급기술자 1명 이상 중급기술자 2명 이상	
고급 품질관리 대상 공사	품질관리계획을 수립해야 하는 건설공사(총공사비 500억 원 이상 또는 연면적 3만㎡ 이상 다중 이용 건축물)로서 특급 품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	고급기술자 1명 이상 중급기술자 2명 이상	
중급 품질관리 대상 공사	총공사비 100억 원 이상 또는 연면적 5천㎡ 이상 다중 이용 건축물 건설공사로서 특급 및 고급 품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	중급기술자 1명 이상 초급기술자 1명 이상	
초급 품질관리 대상 공사	품질시험계획을 수립해야 하는 공사(총공사비 5억 원 이상 토목공사, 연면적 660㎡ 이상 건축공사, 총공사비 2억 원 이상 전문공사)로서 중급 품질관리 대상 공사가 아닌 건설공사	초급기술자 1명 이상	

77) 현장에 배치되어 품질관리 업무를 수행하는 건설기술자 중 최하위 등급자

그런데도 관련자는 4-※생활권 조성공사 및 6-※생활권 조성공사 설계 시 품질 관리 등급이 관련 규정보다 높게 적용되거나, 시험관리인의 인건비가 제외되지 않은 채 품질관리자 인건비가 산정되었는데도 이에 대한 확인을 소홀히 하여 [표 64]와 같이 품질관리활동비가 과다 계상되는 결과를 초래하였다.

[표 64] 품질관리활동비 설계금액 비교

공사명	추정금액 (백만 원)	현재			설계 기준			차이 (1)-(2)
		품질관리등급 (배치인원)	품질관리활동비		품질관리등급 (배치기준)	품질관리활동비		
			계상 인원	(1) 금액 (천 원)		계상 인원	(2) 금액 (천 원)	
◆◆◆◆◆도시 4-※생활권 조성공사 1공구	39,703	고급 (고급1,중급2)	고급1	344,630	중급 (중급1,초급1)	중급1	157,015	187,615
◆◆◆◆◆도시 4-※생활권 조성공사 2공구	44,786		중급1	363,499			166,009	197,490
◆◆◆◆◆도시 6-※생활권 조성공사	49,597	중급 (중급1,초급1)	중급1 초급1	325,664			183,215	142,449
합계			1,033,793				506,239	527,554

자료 : ○○○○본부 제출자료 재구성

5. 조치할 사항

☞☞☞☞처장은

설계용역 감독 업무를 소홀히 한 관련자 토목3급 fff에게 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다(경고).