

【일련번호 7】

감사결과 처분요구서

【부 서 명】 빗고을병원 관리부

【처 분 종 류】 개선

【제 목】 조경관리 계약 금액 결정 시 근거기준 검토 미흡

【감 사 사 항】

1. 업무 개요

빗고을병원 관리부에서 병원 외부 조경시설의 안전성, 기능성, 미관을 지속적으로 유지·개선하고, 환자나 보호자에게 쾌적한 병원 환경을 제공하기 위하여 조경 시설에 대한 전반적인 관리·운영 업무를 하고 있으며, 조경 시설(수목, 잔디, 화단, 수초지대 등)의 현황을 정기적으로 점검하여 반기별 관리계획 수립 및 외주 용역 계약 체결을 통한 최종 이행관리 업무까지 수행하고 있다.

2. 관계 법령(판단기준)

「회계규정」 제204조(예정가격의 결정기준)에 의거 적정한 거래실례가격이 없는 경우에는 원가계산에 의한 가격으로 하고, 이 경우 계약의 목적이 되는 물품, 공사, 용역 등을 구성하는 재료비, 노무비, 경비와 일반관리비 및 이윤으로 계산한다고 규정하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제

감사일 현재 빗고을병원 조경관리 업무 현황을 점검한 결과, 계약금액 산정 시 관리 대상 면적, 작업 품셈의 확인, 작업 범위/종류와 빈도 등 계약금액 산정에 직접적인 영향을 미치는 핵심 요소에 대한 객관적인 산정 근거를 토대로 결정되어야 함에도 과거 관행을 준용하거나, 포괄적인 관리 범위만을 기준으로 조경 관리계약을 진행한 사실을 [표6] 과 같이 확인하였다.


[표6] 빛고을병원 조경관리 계약 현황

구분		2023년(상)	2023년(하)	2024년(상)	2024년(하)	2025년(상)	2025년(하)
계약 사항	계약명						
	계약 요청 금액						
	실 계약 금액						
	계약 업체						
작업 사항	작업 범위	원내 조경범위 전체					
	작업 기간	2023.03.27.~ 2023.10.31.	2024.05.20.~ 2024.05.30.	2024.10.07.~ 2024.10.31.	2025.05.12.~ 2025.05.30.	2025.10.13.~ 2025.10.31.	
	작업 인부	128명	18명	20명	18명	26명	
	작업면적 (실면적)	11,335m ²	11,335m ²	11,335m ²	11,335m ²	11,335m ²	
품셈 확인	노임단가	145,156원	230,000원	230,000원	224,132원	207,416원	
	순공사비	23,397,758원	6,430,000	5,950,000원	5,647,671	7,517,260원	

4. 판단요지

빛고을병원 조경관리 업무는 외부 녹지 공간의 미관 유지와 쾌적한 환경 조성을 통해 환자, 보호자, 직원의 만족도를 제고하고 안전한 이용 환경을 확보하는 것을 목적으로 하며, 이를 위해 전문 조경관리 업체와 용역 계약을 체결하여 정기적 유지관리, 수목·초화류 관리, 방제, 제초 및 청결 유지 등의 업무를 수행하도록 하고 조경관리는 [그림1] 과 같은 방식으로 운영 중에 있다.

[그림1] 조경관리 계약 및 업무 수행 방식



조경관리 업무 수행은 계약 체결, 이행 관리, 검수, 비용 정산 등 전 과정을 포함하며, 특히 조경관리 필요성 검토나 실시 계획 수립 단계부터 관리 대상 면

적, 작업 품셈¹⁾, 작업 종류 및 시중노임단가 변동 사항 등을 충분히 고려하여 외주 용역 계약 시 계약금액에 반영되도록 객관적인 산정 근거를 바탕으로 합리적으로 진행하여야 한다. 또한 세부 작업 내용을 구체적으로 명시하여 작업 범위를 명확히 하고, 작업 품질 기준, 안전관리 기준, 작업 주기 및 검수 기준을 설정하여 현장 운영의 일관성과 책임성을 확보하여야 한다.

일반적으로 조경관리 계약의 적정 금액 산정을 위해서는 관리 대상 부지의 면적, 수목 및 초지의 종류와 밀도, 계절별 관리 작업의 종류(전정, 예초, 제초, 시비, 방제 등), 작업 빈도, 작업 난이도 등을 종합적으로 고려하여야 하며, 이를 토대로 작업 품셈과 노임단가, 장비 사용료, 재료비 등을 반영한 순공사비 산출이 이루어져야 한다.²⁾

특히 작업인부 수 산정 및 대가 산출은 관리 대상 면적과 작업 범위, 작업 빈도 및 품셈표에 따른 작업 유형별 표준 작업량을 기준으로 객관적으로 산정되어야 하며, 기획재정부 「예정가격 작성기준」에 의거 공공기관이 용역·공사 계약의 예정가격을 작성할 때 최근 고시된 시중노임단가를 적용하도록 규정하고 있어 매년 고시되는 시중노임단가의 변동 사항을 반영하여 산정하는 것이 원칙이다.

조경관리 대상 면적, 수목 수량, 작업 종류(전정, 예초, 방제 등)를 기준으로 품셈표상 단위 작업량을 적용하여 총 필요 작업량을 산출한다. 이를 바탕으로 총 소요 인력(인부 수)을 산정하며, 산정된 인력은 작업 난이도와 전문성에 따라

1) 연도별 시중노임단가 변동 사항

직종	2023년		2024년		2025년	
	상	하	상	하	상	하
보통인부	157,068원	161,858원	165,545원	167,081원	169,804원	171,037원
특별인부	197,450원	208,527원	214,222원	219,321원	221,506원	224,490원

참고) 예초시 일위대가(한 개의 단위당 기본이 되는 재료 및 인력품 등을 금액으로 환산한 것)

품명		수량	단위
예초(연2회 시공현장) 배부식기계(m ²)	특별인부	3	인
	보통인부	1	인

2) 계약금액 산출 : 노임단가 × 투입인원 × 작업일수 방식으로 직접노무비를 계산하며, 공구손료, 기계경비, 일반관리비 및 이윤 등을 별도 반영해야 표준품셈 기준 공사비 산출이 완성됨

특별인부와 보통인부 등으로 구분하여 배치하고, 인부 유형별로 해당 연도 시중 노임단가를 적용하여 인건비 산출을 통한 전체 작업량 및 계약 기간에 맞게 합산하여 총 용역 대가를 산정한다.

그러나 빚고을병원의 조경관리 계약 및 업무 수행 현황을 점검한 결과, 기존 계약을 관행적으로 준용하거나 포괄적인 관리 범위³⁾만을 기준으로 계약을 체결한 사례가 확인되었다. 계약금액 산정 과정에서 관리 대상 면적, 작업 범위 및 종류, 작업 난이도 등에 대한 객관적인 검토보다는 기존에 책정된 총 계약금액이나 용역 업체에 제시한 금액을 반영하기 위해 시중노임단가를 형식적으로 적용하거나 작업일수·작업인원 수를 임의로 조정하는 방식으로 금액을 산정하여 표준 품셈에 따른 적정 인력 산정이나 실제 작업량 분석이 이루어지지 않았다.

또한 실제 조경관리 대상 면적이 매년 동일하거나 작업 종류가 계약 시점별로 달라지고 있음에도 불구하고 계약금액이 이를 적절히 반영하지 못하고 있어 계약금액이 실제 관리 소요인력과 작업량에 비해 과다 또는 과소하게 산정될 가능성이 있으며, 이는 과업 대비 계약의 적정성과 집행의 합리성을 저해할 우려가 있다.

따라서 조경관리 계약 체결 시에는 관리 대상 면적을 정확히 산정하고, 작업 유형별 표준 품셈과 작업 빈도 및 종류를 반영하여 필요한 작업인부 수를 산출한 후, 이를 노임단가 및 순공사비 기준에 따라 계약금액에 반영하는 체계를 구축할 필요가 있다. 또한 계약서에는 구체적인 작업 범위, 작업 내용, 작업 주기, 관리 대상 구역 등을 명확히 명시하여 계약 이행 여부를 점검할 수 있도록 하고, 계약금액 산정 근거에 대한 관련 자료를 체계적으로 보관·관리하는 것 또한 필요하다.

3) 계약 대상 면적의 증감, 작업 환경 변화, 인건비 상승 등 여건 변화에 대한 재산정 절차가 이루어지지 않았으며, 계약 금액 역시 기존 단가를 단순 연장하거나 계약금액에 작업인부를 역산하는 방식으로 산정됨(년도별 노임단가 감소)

【처 분 요 구】

빛고을전남대학교병원장은 조경관리 계약 및 이행 과정이 합리적으로 이루어질 수 있도록 관리 대상 면적, 작업 범위, 작업 난이도, 표준 품셈, 시중노임단가 변동 사항 등을 종합적으로 검토하고, 이를 반영한 객관적·체계적인 계약금액 산정 및 이행 관리가 이루어질 수 있도록 노력하여 주시기 바랍니다.(개선-빛고을병원 관리부)