<table>
<tr><th>번 호</th><th>지 적 사 항</th><th>자체처리내용</th></tr>
<tr><td>02</td><td>

제 목 : LCC(생애주기비용) 분석을 위한 일관된 기준 미비

ㅇ 조치부서 : [redacted]

ㅇ 지적사항

[redacted] [redacted] 건설공사(T/K)’ 등 5개 공구 입찰 시 경제성 평가를 위해 입찰참가자로 하여금 LCC(생애주기비용)를 분석하도록 하였음

LCC(생애주기비용)는 시설물의 내구연한 동안 투입되는 총비용을 말하며, 기획·조사·설계·조달·시공·운영·유지관리·철거 등의 비용 및 잔존가치를 포함함

한편, [redacted] 건설공사(T/K)’ 등 5개 공구는 기본설계 성과물로 LCC(생애주기비용) 분석 시, [표]와 같이 할인율을 적용 함

[표] 공구별 기본설계 LCC 분석 결과

LCC절감 (기본계획 대비)	1공구	2공구	3공구	4공구	5공구
	↓2.8%	↓8.1%	↓2.2%	↓3.2%	+3.2% *과업규모 추가
적용 할인율	0.9%	5.5%	5.5%	5.5%	4.5%
적용 지침	①	②	②	②	③

<경제성 분석 시 턴키업체가 적용한 할인율 기준>
① 생애주기비용 분석 및 평가요령(국토교통부, 2008.12월)
② 교통시설 투자평가지침(국토교통부, 2017.6월)
③ 예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로/철도부문 연구(KDI, 2021.5월)

그러나 위와 같이 입찰사별 적용 할인율 및 유지관리비 산출기준이 상이하여, 생애주기비용 분석 결과의 객관적인 비교가 어려움

* 턴키공사 경제성 평가의 목적을 달성하기 위해, 우선 ‘[redacted]’ 발주 시(’23. 8월) 실질할인율 및 분석기간 등을 제시함

</td><td>[redacted]은 RAFIS 사용개시 후 유지보수 정보DB 구축 및 철도공사 정보수집을 통해 분야별 LCC 분석 기준을 정립 하도록 조치</td></tr>
</table>