

1. 모범대상자: 환경시설본부 ○○○○○○○○처 △△△△△부 ♣급 (A)(A)(A)

2. 모범내용

위 사람은 0000년 0월 00일부터 감사일 현재까지 환경시설본부 ○○○○○○
○○○처 △△△△△부에 소속하여 폐기물처리시설 설계 업무를 수행 중 0000년 0
월부터 “소각시설 설치사업 설계” 업무를 담당하였다.

소각시설 설치사업은 과거(0000년)에는 약 00톤/일 규모의 소각시설까지 총
사업비 관리지침(■■■■■처 훈령, 이하 “지침”이라 함)¹⁾에 따른 총사업비 관리대상
(소각시설의 경우 총사업비 000억원 이상)에 해당되지 않는 경우가 많았으나, 0000
년 이후 코로나 및 전쟁 등에 따른 급격한 물가상승으로 소각시설 설치에 필요
한 사업비가 증가하며, 상대적으로 작은 용량의 소각시설까지 총사업비 관리대
상에 해당되는 경우가 대부분인 상황이었다.

[표 1] 소각시설 설치사업 총사업비 관리대상 규모 변화

연번	소각시설 설치사업	0000년 표준단가		0000년 표준단가	
		톤당 단가	필요 사업비	톤당 단가	필요 사업비
< 생 략 >					

1) 국가의 예산이나 기금의 보조·지원을 받아 시행하는 사업 중 완성에 0년 이상이 소요되는 사업의 총사업비를
사업추진 단계별로 조정·관리하기 위해 총사업비 관리지침에 따라 기준 금액 이상 사업은 총사업비 관리대상
으로 지정

사업비의 관리 의무가 있는 지자체는 지침에 따라 총사업비를 적정 관리하여야 하나, 잦은 인사이동 등으로 지침이 숙지되지 않은 경우가 많고, 주요 관리사항이 누락되어 ■■■■처 협의 수행 등 행정절차에 장기간이 소요되는 사례가 발생하였다. 특히 지침에 대한 충분한 검토 없이 무리한 사업추진으로 0000년에는 지침 위반 패널티를 부과받는 사례²⁾가 최대 규모(00건)로 발생하였다.

[표 2] 연도별 총사업비 관리지침 위반 사례

구분	위반내용	위반조항	위반현황(건)				
			0000년	0000년	0000년	0000년	0000년
< 생 략 >							

이에 위 사람은 ☆☆☆☆☆☆☆부와 협력하여 “총사업비 관리지침 적정 관리 가이드라인”을 마련하였고, 소각시설 설치사업의 적정한 총사업비 관리에 기여하고 관계자에게(지자체·건설사·설계사) 체크리스트 및 중점 관리 사항에 대한

2) 대부분의 사례는 200000년 이전부터 발생한 위반사항으로, 패널티 확정 시점이 0000년임

교육을 수행하였으며, 0000년과 동일한 기준이 적용되는 관리대상 지정 규모의 개선에 대한 협의를 관계 기관과 지속적으로 수행하여 협력체계 강화 및 적정 관리체계 구축에 기여하였다.

< 총사업비 적정 관리 가이드라인 마련 >

소각시설 설치사업 업무 특성 상 지자체 담당자 업무 기피에 따른 잦은 인사이동과 중앙관서 담당자 변동, 신규 전입직원 업무 적응 어려움, 착공 이후 사업비 조정 누락 등 다양한 문제점을 해결하기 위해 작성된 총사업비 적정 관리 가이드라인은 사업의 시작부터 시설공사 준공까지 전 과정의 관리 사항에 대해 규정하고, 체크리스트를 통해 손쉽게 확인·관리 할 수 있도록 작성되었다.

[그림 1] “폐기물처리시설 총사업비 적정 관리 방안 및 설계 가이드라인” 제정

< 생 략 >	< 생 략 >
----------------------	----------------------

특히, 해당 가이드라인은 ☆☆☆☆☆☆☆부 재원협의 담당자 협력을 통해 단순 내부 검토용 자료가 아닌 실제 중앙관서 협의 과정에서 활용 가능한 가이드라인이 작성되도록 내실을 확보하는데 많은 노력을 기울였다.

아울러, 총사업비의 변경이 잦아 지침 위반이 발생하기 쉬운 설계 전 과정을 적정 관리하기 위하여, 지침 내용이 누락된 사업추진 절차도를 개정하였으며,

해설서 및 지자체 협의 등에 활용하기 위한 핸드북 작성을 통하여 업무 효율을 제고하였다.

[그림 2] “폐기물처리시설 설계업무 절차도 및 로드맵” 제·개정

< 생 략 >	< 생 략 >
---------	---------

< 이해관계자 간담회 개최 및 교육 수행 >

총사업비의 적정 관리에 대한 관심이 높아지기 시작한 0000년부터 위 사람은 설계사, 건설사, 공사현장, 지자체 등 다양한 이해관계자와의 간담회 등 개최를 통하여, 교육과 지침 개선 필요사항에 대한 취합을 지속적으로 수행하였다.

[표 3] 이해관계자 간담회 및 교육 수행사례

구분	일자	회의 내용	교육대상	참석인원
< 생 략 >				

가이드라인 초안이 작성된 0000년 0월 이후에는 총사업비 중점 관리사항에 대한 집중 교육을 수행하였으며, 소각시설 설치사업 외의 총사업비 관리대상 사업에서도 적용 가능하도록 사업 유형별(기타사업, 터키사업 등) 구분을 통해 교육을 수행하였다.

해당 교육에 따라, 각 사업의 담당자도 인지하지 못한 위반상황이 발견되어 선제적인 대응을 수행하거나, 가이드라인을 참고하여 기간의 제한이 있는 항목에 대한 협의를 조속히 마무리하는 등 긍정적인 사례가 다수 확인되었다.

< 총사업비 관리지침 개선 노력 >

총사업비 관리대상 등록 기준은 0000년 건축사업 000억원 토목사업 000억원 이상으로 개정된 이후 약 00년이 지난 현재까지 동일한 기준을 적용하고 있는 문제점이 있다.

[표 4] 총사업비 관리제도 주요 변경 사항

구분	총사업비 관리제도 주요 변경 사항
< 생 략 >	

물가상승률을 보정³⁾하여 건축사업의 총사업비 관리대상 기준을 재산정한 결과는 약 000억원으로 확인되었는데, 이에 따라, 총사업비 관리대상의 급격한 증가 및 과도한 행정절차에 따른 사업지연이 심각한 수준이므로, 중앙관서 및

3) 총사업비 관리지침에서 인정하는 건설투자 GDP 디플레이터 지수를 활용한 보정

관련 기관에 공단은 해당 내용을 포함한 종합적인 지침 개선의견을 제시하였다.

[표 5] 제도 개선의견 협의 수행 이력

구분	협의기관	내용	추진성과
< 생 략 >			

이에, 설계단계의 물가상승분 반영 최초 인정, 공고 지연사업의 물가상승분 자율조정, 0000년 총사업비 관리지침 개정사항 내 낙찰차액 반납 기간 변경(00일 → --별) 등 다양한 성과를 달성하여 시설공사 발주가 가능한 환경을 구축하였다. 특히, 0000년 0월 ----- 회의에서 발표된 “예비타당성조사 금액 상향(당초 000억원 → 0,000억원)”은 총사업의 관리대상과 연동되는 사항⁴⁾으로, 지속적인 제도개선 노력에 의해 총사업비 관리대상 기준금액 상향까지 기대되는 상황이다.

모든 결과, 총사업비의 적정한 관리방안을 이해관계자에게 교육하여 담당자 징계 등 패널티 없는 환경 구축 및 고객만족도 향상에 기여하였으며, 그간 지침에 따른 행정절차 및 사업비 미확보로 지연된 ◀◀권의 소각시설 설치사업 약 0,000억원 규모가 발주되어 생활 폐기물 약 0,000톤/일 규모의 직매립금지 적정 대응이 가능한 환경을 구축하는 성과를 거두었다.

4) 총사업비 관리대상은 예타규모에 따라 결정되어, 국가재정법 등을 통해 상호 연계된 관계에 있음

[표 6] ◀◀권 소각시설 발주 사례

연번	사업명	지역	시설용량(톤/일)	총 사업비(억원)
< 생 략 >				

3. 공적조서 요약

소속	직급	성명	근무연한 (현 근무부서)	공 적 내 용 요 약
환경시설본부 ●●●●●●●●처 △△△△△부	♣급	ⒶⒶⒶ	0년 0개월 (0년 0개월)	○ 폐기물처리시설(소각) 적정 확보를 위해 전국 지자체 공무원, 관계사를 대상으로 총사업비 적정 관리 방안에 대한 교육을 수행하는 등 직매립금지에 대응하여 ◀◀권 소각시설 발주에 직접적인 기여 - 총 교육인원 000명 - ◀◀권(--) 소각시설 발주기여 0,000톤/일(사업비 0,000억원) - 제도개선에 따른 사업기간 단축 및 지참개정 기여

4. 조치할 사항

경영기획이사(▼▼▼▼처장)는 환경시설본부 ●●●●●●●●처 △△△△△부 ♣급 ⒶⒶⒶ에게 ‘이사장 표창’ 조치하시기 바랍니다. 【이사장 표창】