

감사결과처분요구서

일련번호	10	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	◆◆◆◆◆◆◆◆ (◆◆◆◆◆◆◆◆)	처분요구일자	2021. . .	회신기일	처분요구일로부터 1개월내



(행정상 통보)

제 목 하자점검 등 하자 관리 소홀 관 계 기 관 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 내 용

1. 업무처리기준

- 공단 『공사업무집행규칙』 제45조 규정에 의거, 시설물 관리기관의 장은 공사 준공 후 『국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령』 제60조 및 제63조, 같은 법 시행규칙 제70조 및 제73조 규정에 따라 하자검사를 실시하여야 함
- 또한, 동 규칙 동조 제1호에 따르면, ‘시설물 관리기관의 장은 **준공 후 하자담보 책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료 시 별도 1회 추가) 정기적으로** 하자를 관리하고, 직원 중 하자점검자를 임명하여 하자 발생 여부를 점검하게 하여야 한다. 이 경우 하자점검자로 임명 받은 자는 하자발생 여부를 점검하고 그 결과를 시설물 관리기관의 장에게 보고(별지 제16호서식)하여야 한다. 다만, 준공 후 필요하다고 인정될 때에는 별도로 하자점검을 할 수 있다’ 라고 규정하고 있음

2. 현황 및 지적내용

- ## ○ 공사 계약 현황

2018.10.31.~2021.03.감사일 현재.

구분	공사명	하자담보책임 기간	하자점검일				하자점검원	비고
			해당년도	1회차	2회차	만료시		
1	 신축공사 건축(철근콘크리트)	2018.06.15. ~ 2023.06.14.	2018	×	2018.12.27.	미도래 2023.06.14.	18년 000 19년 000 20년 ~ 000	·
			2019	2019.06.11.	2019.12.05.			
			2020	2020.06.16.	2020.12.15.			
			2021	—	—			
2	 신축공사	2018.06.15. ~	2018	×	2018.12.27.	×	18년 000	·

	건축(타일, 목공, 미장, 창호, 유리, 도장, 수장공사)	2019.06.14.	2019	2019.06.11.	-		19년 000	
3	신축공사 건축(조경공사)	2018.06.15. ~ 2020.06.14.	2018	×	2018.12.27.	2020.06.16.	18년 000	·
			2019	2019.06.11.	2019.12.05.		19년 000	
			2020	×	-		20년 000	
4	신축공사 건축(도공 및 지평 조적, 석공 금속 기계설비 도목공사)	2018.06.15. ~ 2020.06.14.	2018	×	2018.12.27.	2020.06.16.	18년 000	·
			2019	2019.06.11.	2019.12.05.		19년 000	
			2020	×	-		20년 000	
5	신축공사 건축(방수, 지붕 및 환통공사)	2018.06.15. ~ 2021.06.14.	2018	-	2018.12.27.	미도래 2021.06.14.	18년 000	
			2019	2019.06.11.	2019.12.05.		19년 000	
			2020	2020.06.16.	2020.12.15.		20년 ~ 000	
6	신축공사 통신	2018.06.14. ~ 2019.06.13.	2018	×	2018.12.27.	×	18년 000	
			2019	2019.06.11.	-		19년 000	
7	신축공사 소방	2018.05.31. ~ 2021.05.30.	2018	×	2018.12.27.	미도래 2021.05.30.	18년 000	
			2019	2019.06.11.	2019.12.05.		19년 000	
			2020	2020.06.16.	2020.12.15.		20년 ~ 000	
			2021	-	-			
8	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 진입도로 신호등 설치공사	2019.07.10. ~ 2020.07.10.	2019	×	2019.12.05.	×	19년 000	
			2020	2020.06.16.	-		20년 000	
9	◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 조경 시설 설치공사	2020.06.25. ~ 2022.06.24.	2020	×	2020.12.15.	미도래 2022.06.24.	20년 ~ 000	
			2021	-	-			

- ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆에서는 공사 업무를 추진함에 있어 준공 후 하자 담보책임기간 내에서 연 2회 이상(하자 담보책임기간 만료 시 별도 1회 추가) 정기적으로 하자를 관리하여야 함에도 2018년 10월 31일 ~ 2021년 3월 감사일 현재까지 ‘신축공사 건축(철근콘크리트)’ 등 9건에 대하여 하자점검 등을 일부 누락하여 하자 관리를 소홀히 한 사실이 있음

3. 조치할 사항

- 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆】
- 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련