

## 통 보

1. 제 목 : 공공개발업무 리스크 관리를 위한 종합적 사업계획  
관리방안 마련 필요
2. 소관부점 : 공공개발기획처
3. 내 용 :

### 가. 업무개요

공사는 '05년 ○○○○ 개발사업을 착수한 이후, '18. 3. 1. 당시 공공사업본부와 국유재산본부의 개발업무 수행부점을 통합하여 공공개발본부를 신설하였으며, 「업무분장세칙」에 따라 공공개발기획처(구. 공공개발총괄부)에 공공개발업무의 조정·총괄 기능을 부여하였다.

그 후 공공개발본부는 '19년부터 '21. 6월말 현재와 유사한 규모의 팀·현원 체계를 마련하고 「업무분장세칙」 제6절에 따라 5처 1부에서 사업기획, 계약, 건설, 관리 등 공공개발업무 전체 단계를 분담하여 수행하고 있으며, 사업계획부점 중 공공개발기획처는 국유재산 위탁개발, 남부개발처는 공유재산 및 공공기관재산 위탁개발, 중부개발처는 국유기금개발·공용재산 취득대행에 대한 사업기획 업무를 수행하고 있다.

### 나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「공공개발업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제17조에 따르면 공사는 공공개발의 재무위험 관리와 지속가능성 제고 등을 위하여 별도 운영

기준을 수립하고 관련 협의회를 구성·운영할 수 있다고 되어 있으며

이에, 기획조정실에서는 '19. 6. 21. '위탁개발사업 운영기준'(이하 "운영 기준"이라 한다)<sup>1)</sup>을 수립하고 신규 사업계획 수립 전에 사업유형, 최소 사업성, 투자한도 등 재무위험을 통제하고 있으며, 공공개발기획처에서는 같은 해 8. 13. '공공개발 협의회 운영요강'(이하 "요강"이라 한다)을 제정 하여 개별 사업계획 승인 전에 건설·관리부점 등이 참여하는 공공개발 협의회를 통해 공공개발업무의 위험요인을 관리하고 있다.

그러나 세칙 제6조, 제19조~제20조 등에 따르면 공공개발 사업계획 수립부점에서 수립한 사업계획서는 건축<sup>2)</sup>·재산관리계획, 추진일정 등의 내용을 포함하고 있으므로 계약부점은 그 사업계획서에 따라 CM단 및 설계·시공사를 선정하고 건설부점은 CM단과 설계·시공사를 관리·감독하여 건축물을 준공하며 관리부점에서는 준공된 건물의 임대·시설 관리를 통해 사업비를 회수하는 절차로 진행되는 등<sup>3)</sup>

공공개발 사업계획에 명시된 추진 일정에 계약·건설·관리부점의 업무가 연동되는 구조로 되어 있기에, 사업계획 수립시 계획된 건설 공사기간 등의 일정을 준수하여 사업계획이 차질 없이 완수될 수 있도록 관련부점의 인력운영 등과 관련된 리스크에 대해서도 검토하여 관리할 필요가 있다.

따라서, 공공개발업무의 리스크를 최소화 하고 지속가능성을 제고

- 
- 1) 사업유형, 최소사업성(수익성 2개 지표, 안정성 3개 지표), 투자한도, 심사 및 보고 강화 등에 대한 검토기준으로 구성되어 있음
  - 2) 건축규모, 건축물의 용도(공법상 제한사항 등), 배치계획, 도시계획 및 예정부지의 권리 관계 등 인허가·건설업무에 필수적인 사항을 포함하고 있음
  - 3) 사업계획 수립 이후 통상적으로 인·허가 및 건설단계는 1~5년, 임대·시설관리 단계는 20~30년 가량 소요되고 있음

하기 위해서는 사업계획 수립 절차마다 운영기준, 협의회 등을 통해 공사의 재무적 위험을 검토하는 것 외에도 공공개발본부 내 전체 사업 계획에 대한 추진일정 등을 감안하여 사업계획 수립시부터 건설·임대·관리 단계까지 현업부점의 인력 운용이 사업계획 상 추진일정 준수에 적정한 지 여부를 점검하는 등 신규 사업계획 수립에 대해 종합적으로 관리·운영하는 것이 타당하다.

## 다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 '20년 생활SOC 공유지 개발사업 등 다수의 신규 사업계획 수립이 집중된 특정시기에 개별 사업계획들이 건설·계약부점 등의 인력 운용, 업무량 집중시기 등을 고려하여 적절하게 관리되고 있는지를 점검하고자 '18~'20년 신규 공공개발 사업계획서의 계약·설계·시공 등 추진일정을 확인해 본 결과 [표 1]과 같이 사업계획 승인건수가 '19년 △건에서 '20년 △△건으로 전년 대비 3.8배로 증가한 것이 확인되었다.<sup>4)</sup>

[표 1] 공공개발 신규 사업계획 수립·승인 현황

(단위 : 건, 억 원)

| 구 분 | '05~'17년 |     | '18년 |     | '19년 |     | '20년 |     | 누 계 |     |
|-----|----------|-----|------|-----|------|-----|------|-----|-----|-----|
|     | 건수       | 사업비 | 건수   | 사업비 | 건수   | 사업비 | 건수   | 사업비 | 건수  | 사업비 |

“기재생략”

\* 국유 혼합개발(위탁+기금 또는 위탁+공용취득) 방식 등 사업비 회계가 다수인 경우 사업건수는 국유위탁 항목에 포함하고, 사업비 금액은 회계별로 안분하여 집계하였음

이에 따라, '20년 신규 승인된 총 △△건의 사업계획의 추진일정을 점검한 결과 [표 2] 및 [별표 1]“2020년 공공개발 사업계획 수립 현황”과 같이 계약업무는 '20년에 △△건<sup>5)</sup>, 설계업무는 '21년에 △△건<sup>6)</sup>, 시공

4) 공유지 생활SOC개발사업 △건 승인 등 생활 SOC활성화 정책 지원의 영향이 있음

5) 사업계획서 상에는 계약 업무가 설계기간에 포함되어 있음

6) 위수탁계약 체결 후 지자체에서 설계를 완료한 〇〇〇〇 〇〇〇〇〇와 '20년에 설계가

업무는 '22년에 △△건이 진행되도록 정해져 있는 등 단계별 업무가 각각 특정시기에 집중되어 지속적으로 업무량을 발생시키고 있었으며

특히, 건설부점7)이 설계·시공업무에 착수하기 위해서는 사업계획 승인 직후부터 계약부점에서 CM단, 설계사, 시공사, 관급자재 공급 업체 등을 선정하는 업무를 수행해야 하므로 '20년 공공계약부에는 전년도인 '19년에 승인된 사업 △건의 2.2배인 △△건의 계약 업무량이 신규로 집중되었다.8),9)

[표 2] 공공개발 사업계획서 상 추진일정('20년 사업계획 승인된 19건)

(단위 : 건)

| 구분 | 업무별 수행중인 사업건수*<br>(괄호안은 전년도부터 계속된 건수임) |      |      |        | 세부 업무내용 |
|----|----------------------------------------|------|------|--------|---------|
|    | '20년                                   | '21년 | '22년 | '23년 ~ |         |

“기재생략”

\* 해당연도 업무별 진행사업수를 합산하였고, 연중 완료되는 경우 각 업무에 중복 포함됨

반면에, '19년과 '21. 6월말<sup>10)</sup> 감사일 현재 공공개발본부에서 건설 단계가 진행중인 사업건수와 계약·건설 업무 인력을 점검해 본 결과

완료된 □□□□□□ 2건 제외

7) 남부개발처, 중부개발처, 수도권개발처

8) 통상 신규사업 1건마다 설계공모, CM 및 시공사 4개(건축, 전기, 정보통신, 소방) 선정, 최초 관급자재 선정 업무 등으로 구성되며, 각 업무에는 심사위원 선정, 심의회 운영 등이 수반되므로 사업계획 승인건수가 1건 증가하면 계약업무량은 몇 배로 증가함

9) 설계업체, CM, 시공사 선정을 전담하는 공공계약부에서는 '20년도 신규사업계획 △△건 승인에 따라 '21년초부터 건설부점에서 설계·시공에 착수할 수 있게 하기 위해 연말에 설계공모 및 심사업무가 집중됨에 따른 업무 고충을 토로하였음

10) 사업계획 승인 이후 설계공모, 시공사 선정 등 선행 계약업무가 필요함에 따라 '20년말까지는 공공계약업무가 집중되고 설계·시공인력은 '21년초부터 각 사업에 투입되는 구조이므로 '19년과 '21. 6월말의 인력 현황을 비교하였음

[표 3]과 같이 1개 사업당 계약·건설업무 수행 인력은 '19년 △△명에서 '21. 6월에는 '19년 대비 74% 수준인 △△△명으로 사업계획 상 명시된 추진일정 준수를 위한 후속 업무량을 고려하지 않은 것으로 나타남에 따라<sup>11)</sup>, 그 원인을 분석해 본 결과

[표 3] 건설단계 공공개발 사업수 및 계약·건설 업무인력 현황 비교

(단위 : 개, 명)

| 구 분 | 진행중인 사업건수   |                 |        | 업무수행 인력*    |        |        | 1개 사업당 업무인력 (G)=(D÷A) | 비 고 |
|-----|-------------|-----------------|--------|-------------|--------|--------|-----------------------|-----|
|     | 계 (A)=(B+C) | 계약·건설<br>설계 (B) | 시공 (C) | 계 (D)=(E+F) | 계약 (E) | 건설 (F) |                       |     |

“기재생략”

\* 부점장, 기획 및 서무, 파견직원 등은 간접인력으로 분류하여 포함하지 않음

#### i) 운영기준 및 협의회의 종합적 사업계획 관리 기능 미흡

[표 4]와 같이 운영기준은 개별 사업계획에 대한 적정성을 검토하는 사업유형과 수익성 지수, 순현재가치, 사업비 회수기간, 위탁자의 사업비 부담능력을 점검하는 최소사업성 항목, 우리 공사의 ‘전체 위탁 개발사업 규모’의 적정성을 점검할 수 있는 총투자한도 항목으로 구성되어 있어서 사업계획에 투입하는 재원이 공사의 재정에 미치는 영향 등의 재무적 리스크를 점검하는데 치중되어 있어서

수립한 사업계획의 추진일정에 따라 건설·계약, 임대·관리 등 공공 개발 업무부점이 관리할 사업장수, 투입인력, 집중시기 등과 관련하여

11) 건설공사 단계의 인허가사항 및 실제 투입되는 공정은 공사규모와 관계없이 건축법 등 관련 법령에 정해져 있는 절차를 모두 수행해야 하는 경우가 대부분이며, 건축 규모가 작아 사업비가 적은 경우는 해당 시공사나 CM의 규모도 영세하여 건설부점 담당자의 역량이 더 많이 요구되는 경우도 있어서 사업비 증가에 대해서는 별도로 고려하지 않음

종합적 사업계획의 실행력을 확보할 수 있는 관리방안의 적정성 검토 기능이 미흡한 사실에 기인한 것으로 확인되었고

공공개발협의회의 경우 사업계획 수립시 건설·관리 등 현업 의견을 반영하기 위해 위탁자에 사업계획을 제출하기 전에 개최<sup>12)</sup>하고 있는데 해당 개별 사업계획에 한정된 범위로 실무협의를 진행하고 있을 뿐 사업계획 수립을 종합적으로 관리하는 기능은 가지고 있지 않다.

[표 4] 공공개발 ‘위탁개발사업 운영기준’ 구성 내용

| 구분 | 세부항목 | 점검대상 | 내용 및 목적 | 검토방법 |
|----|------|------|---------|------|
|----|------|------|---------|------|

“기재생략”

## ii) 공공개발의 업무 특성이 반영된 사업계획 수립 검토 기준 부재

① ‘21. 6월말 현재 공공개발본부에서 온비드사업처를 제외한 개발업무 수행인력은 총 △△△명이며, 그 중 61.4%인 △△명이 건설 계통 전공

12) 「공공개발 협의회 운영요강」 제5조에 따르면 위원장을 포함하여 사업계획 담당 팀장, 건설담당 팀장, 시설물 임대·관리 담당 팀장 등 6~10명으로 구성됨

자로 구성되어 있는 등 개발 업무는 공사 내 타 업무에 비해 건설 관련 전문지식이 일정수준 이상 요구되어 인력운용의 탄력성이 낮고 공공 개발 사업 수 증감 등 업무환경 변동이 발생하더라도 제한된 인력 POOL을 운용해야하는 특성이 있고

② 그 동안 건설부점에서는 개별 사업장마다 담당자(PM)를 두어 설계 및 시공을 관리하는 구조로 업무를 수행해 왔는데 설계업무는 기획·중간·실시설계 등 각 단계별로 제출받은 도면, 내역 검토 등이 주된 업무이며 시공업무는 매월 시공사·CM단 등에 대한 기성지급을 위한 공정률 확인, 품질·안전 관련 시공현황 점검 등 건설사업장 관리가 요구 되는 업무인 바

[표 2], [표3]과 같이 사업장별 건설 업무인력이 1명 미만으로 감소 하고 '22년 이후까지 시공업무량이 계속 증가하여<sup>13)</sup> 개별 사업장마다 전담인력을 배치하지 못하는 상황이 지속되면

담당자 1명이 다수 사업장을 관리하거나 일부 사업장은 여러 명이 분담하게 됨에 따라 설계업무<sup>14)</sup>에서 검토해야 할 인·허가, 설계오류 점검 등의 사항이 누락될 여지가 있으며 건설사업장 관리의 연속성 확보를 통한 품질·안전 관리·감독이 어려워 사업계획에서 정한 일정을 준수하지 못하거나 건축물의 시공 품질이 저하될 우려가 있다.

③ 아울러, [표 1] 및 [별표 1]“2020년 공공개발 사업계획 수립 현황”과 같이 '05년 위탁개발 착수 이후 '19년말까지 수립된 사업계획은 총

13) '21년중 준공되는 사업(하반기 예정 포함)은 총 10건인 반면, '21년 중 승인되는 사업 (하반기 예정 포함)은 총 13건으로 향후 건설업무가 더욱 증가되는 추이를 보임

14) 신규 업무량이 증가하면 시공단계가 진행중인 A사업의 시공담당자가 신규 B사업의 설계 업무를 같이 수행하는 방식으로 2개 이상의 사업장에 대해 각각 다른 단계를 관리하는 경우도 있음

△△건<sup>15)</sup>인데 그 중 84.7%인 △△건은 사업장이 서울·수도권, 광역시 등에 소재하는 반면, '20년부터 본격 확대된 생활SOC 개발사업의 경우는 신규 △건 중 △건이 건설부점 소재지로부터 접근성이 낮은 지방 중소도시에 위치하는 등<sup>16)</sup> 사업장 소재지와의 거리에 따라 현장 관리에 추가 애로가 발생할 수 있는 문제점이 있으나<sup>17)</sup>

운영기준, 공공개발협의회만으로는 위 ①~③과 같은 공공개발 업무 특성을 반영하여 사업 실행력을 제고하기가 어려운 실정이다.

따라서, 개별 사업계획의 적정성 및 재무적 리스크를 점검하는 데 한정된 현재 운영기준 및 공공개발협의회를 보완하거나 공공개발본부 전체 부점별 특정업무 집중시기 및 인력 운용 현황을 정기적으로 파악하여 적정 신규사업 추진규모 및 사업계획 수립시기를 통제할 수 있게 하는 등 공공개발 사업계획의 실행력을 제고할 종합적인 사업계획 관리 방안을 마련할 필요성이 있다.

[소관부점 의견] 공공개발기획처는 감사 결과에 이견을 제기하지 않았고, 현재 진행중인 중장기 전략 수립 용역 등에 이를 반영하는 등의 방안을 모색하여 향후 사업계획 수립단계에서 사업계획서 상의 추진일정에 따른 업무량 집중시기, 적정 수행인원 등을 종합적으로 관리할 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

---

15) 국유 혼합개발(위탁+기금 또는 위탁+공용취득) 방식 등에 따라 회계상 별도 사업으로 분류되나 건설공사는 같은 장소에서 진행되는 경우는 동일한 사업으로 취급하였음

16) 남부개발처는 부산 남구, 중부개발처는 대전 서구, 수도권개발처는 서울 강남구에 각각 소재하고 있으며, '20년 승인된 생활SOC 공유지 개발사업 △건은 △건의 건설사업장이 중소도시에 위치함

17) 예를 들어, 남부개발처 소관 SOC개발사업 1건은 차량 기준 부산 출발부터 도착시까지 편도 이동에 약 3시간 이상 소요됨



#### 4. 조치할 사항

공공개발기획처장은 공공개발업무의 리스크를 관리할 수 있도록 개별 신규 사업계획 수립시 공공개발본부 전체의 개발사업 규모, 추진 일정, 조직·인력 운용 등에 대한 적정성을 점검하여 공공개발 사업이 체계적으로 진행될 수 있도록 '위탁개발사업 운영기준', '공공개발 협의회 운영요강'을 개선하는 등 사업계획의 실행력을 제고할 수 있는 종합적 관리방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)

[별표 1]

2020년 공공개발 사업계획 수립 현황(최초 사업계획 기준)

(단위 : 건)

| 순<br>번 | 구<br>분 | 사<br>업<br>명 | 사업계획<br>승인시기 | 업무별 추진 기간 |    | 비 고<br>(소재지) |
|--------|--------|-------------|--------------|-----------|----|--------------|
|        |        |             |              | 설계·인허가    | 시공 |              |

“기재생략”